

ALLEGATO 3

al Report Mensile di Sintesi

REPORT

UFFICIO APPALTI DELEGATI

dati al 31/12/2025*

**Nel presente Report vengono occasionalmente riportati i dati relativi a interventi e procedure gestite dall'U.S.R.C. dal 2022 al 31/12/2025, al fine di dare atto dell'attività complessivamente svolta dall'U.A.D. dalla sua istituzione.*

Indice

Sezione 1 – L’organizzazione dell’Ufficio Appalti Delegati (U.A.D.)

- 1.1 La missione dell’U.A.D.
- 1.2 Inquadramento dell’U.A.D. nella struttura organizzativa dell’U.S.R.C.

Sezione 2 – Convenzioni

Sezione 3 – Stato di attuazione degli interventi e procedure delegate

- 3.1 U.S.R.C. delegato nel ruolo di Soggetto Attuatore
- 3.2 U.S.R.C. delegato nel ruolo di ente preposto alla selezione del contraente

Sezione 4 – Conferimento di incarichi

- 4.1 Gli incarichi di R.U.P./RdP e Supporti
- 4.2 Altri incarichi

Sezione 5 – Albo Fornitori U.S.R.C.

Appendice 1: Focus - Gestione dei C.I.G. (Codice Identificativo Gara) dal 1° gennaio al 30 settembre 2025

Appendice 2: Un caso di intervento gestito nel ruolo di S.A.: *“Intervento di consolidamento e restauro Chiesa di San Francesco – Comune di Chieti”*

Appendice 3: Un caso di delega per la selezione del contraente: Convenzione Comune di Calascio e U.S.R.C. per l’attuazione del progetto *“Rocca Calascio Luce d’Abruzzo”*

Sezione 1: L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO APPALTI DELEGATI (U.A.D.)

Dirigente: Dott. Enrico Bianchi

Responsabile: Ing. Emanuela Ferrini

Coordinamento amministrativo/contabile: Dott.ssa Simona Federici

Dipendenti originariamente assegnati con Determinazione n. 1104 del 10/07/2025 ed in servizio al 31/12/2025:

	DIPENDENTE	% ASSEGNAZ. U.A.D.
Responsabile E.Q. Ing. Ferrini Emanuela	FERRINI EMANUELA	100%
	CALOCERO LORENZA	100%
	D'ARCANGELO CLAUDIA	50%
	DI BARTOLOMEO FLAVIA	100%
	DI CRISTOFARO ANNALISA	50%
	DI NATALE ANTONELLA	100%
	ELIGI SILVIA EDDA	75%
	GRAZIANI ELEONORA	25%
	RUBEO STEFANIA	50%
Coordinamento Amministrativo Dott.ssa Simona Federici	FEDERICI SIMONA	90%
	DE MITRI DANIELA	100%

1.1 LA MISSIONE DELL'U.A.D.

“SUPPORTO AI COMUNI e ALTRI ENTI in materia di APPALTI PUBBLICI”

L'Art. 54 co. 2 bis del D.L. 77/2021 convertito in legge 108 del 29/07/2021 ha previsto che “Al fine di **accelerare il processo di ricostruzione** le Amministrazioni assegnatarie delle risorse **possono delegare per l'attuazione delle opere l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione** che.... eserciterà il ruolo di **Soggetto Attuatore**”.

L'U.S.R.C., in applicazione della norma, può esercitare il ruolo di Soggetto Attuatore, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Art. 62 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 prevede il **ricorso alla Stazione Appaltante qualificata** o alla centrale di committenza qualificata. L'U.S.R.C. ha ottenuto la **QUALIFICAZIONE ANAC** ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs.36/2023.

Nell'anno **2024** sono state conseguite le seguenti qualificazioni:

- **L1 per appalti lavori:** possibilità di effettuare procedure di affidamento lavori senza limiti di importo
- **SF2 per appalti servizi:** possibilità di effettuare procedure di affidamento servizi e forniture fino a 5 Mln€

Nel **2025** U.S.R.C. ha effettuato **l'aggiornamento della qualificazione**, come previsto dalla norma, ottenendo le seguenti:

- **L1 per appalti lavori:** possibilità di effettuare procedure di affidamento lavori senza limiti di importo
- **SF3 per appalti servizi:** possibilità di effettuare procedure di affidamento servizi e forniture fino a 750.000 €

1.2 INQUADRAMENTO DELL'U.A.D. NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'U.S.R.C.

La struttura organizzativa U.S.R.C., approvata con Determina n.113/2024, ha previsto, nell'ambito dell'Area Giuridico-finanziaria, Appalti, e Contenzioso, l'istituzione dell'**Ufficio Appalti Delegati**, per definire una più efficiente organizzazione deputata esclusivamente alla gestione degli appalti e della consistente attività tecnico amministrativa ad essa correlata.

Segue funzionigramma U.S.R.C. aggiornato nel 2025 che include l'Ufficio Appalti Delegati.




Figura 1: Funzionigramma U.S.R.C.

La necessità di far fronte all'espletamento di **attività sempre più rilevanti** e impattanti nel complesso di quelle gestite dall'U.S.R.C., ha comportato la progressiva implementazione del personale assegnato esclusivamente all'U.A.D.

Numerosi sono inoltre i dipendenti U.S.R.C. destinati parzialmente all'U.A.D. e quelli che ricoprono incarichi di Supporto al RUP e di RUP sebbene non assegnati all'U.A.D.


L'U.A.D. si avvale della collaborazione di **CONSULENTI** esperti nel settore, con l'obiettivo di affinare le procedure, ottimizzare le modalità operative e garantire l'aderenza alle normative vigenti. In particolare:

Avv. Lorenzo Passeri: Consulenza nella predisposizione degli atti di gara, nella gestione delle procedure di selezione del contraente e, più in generale, supporto nella definizione e pianificazione delle fasi attuative circa gli aspetti amministrativi e legali nell'attuazione dei procedimenti delegati a U.S.R.C.

Ing. Maria Ragosta: Consulenza per gli aspetti tecnico-amministrativi legati alla gestione dell'Albo Fornitori della piattaforma Tutto Gare: disamina della documentazione degli operatori messa a disposizione sulla piattaforma, istruttorie nuove richieste di iscrizione e richieste di documentazione a corredo della domanda di partecipazione alla piattaforma ove incomplete.

È in corso di definizione il funzionigramma dettagliato dell'U.A.D. contenente la declinazione puntuale delle strutture e delle relative aree di competenza, con dettaglio delle fasi procedurali.

WORK IN PROGRESS



Sezione 2 – CONVENZIONI

Al fine di dare supporto alle Amministrazioni titolari dei finanziamenti per interventi pubblici, dal 2022 l'U.S.R.C. procede alla sottoscrizione di Convenzioni ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 che stabilisce che “*le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”.

❖ dal **2022** al **31/12/2025** l'U.S.R.C. ha sottoscritto **26 CONVENZIONI** con **22 ENTI**

❖ al **31/12/2025** sono **17 le CONVENZIONI ATTIVE**
relative a interventi e procedure di gara in corso di attuazione

Ulteriori **3 Convenzioni** sono in corso di sottoscrizione: Comuni di Rocca di Cambio, Castel Del Monte e Parco Regionale Velino Sirente.

Gli interventi e procedure delegate vengono suddivise in categorie di gruppi omogenei:

U.S.R.C. delegato quale Soggetto Attuatore	CATEGORIE DI INTERVENTO	U.S.R.C. delegato per gestione fasi di GARA	CATEGORIE DI INTERVENTO
	Chiese		PNRR
	Videosorveglianza		PNC
	Cammini		Dissesto idrogeologico
	Ricostruzione Pubblica		Ricostruzione Pubblica
	Altro		Altro




Figura 2: Convenzioni di delega a USRC come S.A. con dettaglio delle Amministrazioni deleganti, numero e tipologia di interventi




Figura 3: Convenzioni di delega a USRC per gestione GARE con dettaglio delle Amministrazioni deleganti, numero e tipologia di interventi

Sezione 3 - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROCEDURE DELEGATI

3.1 U.S.R.C. DELEGATO NEL RUOLO DI SOGGETTO ATTUATORE

dal **2022** al **31/12/2025** sono complessivamente delegati ad U.S.R.C.

26 INTERVENTI per 43,25 Mln €

di cui: **14** Chiese, **4** Videosorveglianza, **4** Cammini, **3** Ricostruzione Pubblica, **1** Altro

Un intervento risulta concluso: Restauro della Chiesa Santa Maria in Panthanis nel Comune di Montereale, per cui risulta finanziata la sola progettazione e per il quale U.S.R.C. ha affidato e verificato la progettazione (P.F.T.E.), portando così a compimento le attività delegate.

Si evidenzia nel grafico seguente per ogni intervento lo **step raggiunto** tra quelli definiti, rappresentativo del completamento delle relative attività




Figura 4: Stato di avanzamento interventi delegati come S.A

Segue tabella contenente, per ogni intervento, il dettaglio dell'**ATTIVITÀ IN CORSO**:

INTERVENTO	COMUNE	RUP	ATTIVITA' IN CORSO
CHIESA MADONNA DEI RACCOMANDATI	SAN DEMETRIO NV	CALOCERO	In corso redazione DIP
BIVACCHI CAI	COMUNI VARI	BINACHI	In attesa di indicazioni procedurali dal delegante
CHIESA S. FLAVIANO	BARISCIANO	SABABA	In redazione Progettazione Esecutiva
RIPARAZIONE SEDE MUNICIPALE E CHIESA BEATO A.	MONTEREALE	FERRINI	In esecuzione Piano Indagini
CHIESA S. GIORGIO	TIONE DEGLI ABRUZZI	DI CRISTOFARO	Affidamento lavori
VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA AO8	COMUNI VARI	FICO	Inizio Lavori
VDS - LOTTO 3	COMUNI VARI	BIANCHI	Conferenza di Servizi
VDS - LOTTO 2	COMUNI VARI	BIANCHI	Inizio Lavori
VDS - LOTTO 1	COMUNI VARI	BIANCHI	Lavori in corso
CAMMINO DEI FRANCESCANI	COMUNI VARI	COLABIANCHI	Lavori in corso – posa in opera Aree di Sosta
CAMMINO TRA I VESTINI	COMUNI VARI	SCARIZZA	Lavori in corso – posa in opera Aree di Sosta
CAMMINO DI CELESTINO	COMUNI VARI	FERRINI	Lavori in corso – posa in opera Aree di Sosta
CAMMINO DELLA BARONIA	COMUNI VARI	CALOCERO	Lavori in corso – posa in opera Aree di Sosta
CHIESA S. MARTINO	OCRE	CALOCERO	Redazione PFTE
CHIESA S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE	BARISCIANO	CALOCERO	In approvazione DIP
CHIESA S. M. DELLE GRAZIE	COLLARMELE	COLABIANCHI	Affidamento DL e CSE
POLO SCOLASTICO	TORNIMPARTE	DI CRISTOFARO	In corso redazione DIP
EX CONVENTO S. DOMENICO	POPOLI	PROSPERINI	Gara affidamento progettazione in corso
CHIESA S. M. ARCANGELO	CITTA' S. ANGELO	PROSPERINI	In esecuzione Progettazione Esecutiva
CHIESA S. LORENZO DI BEFFI	ACCIANO	DI NATALE	Gara affidamento progettazione in corso
CHIESA S. FRANCESCO	CHIETI	FERRINI	Lavori in corso
CHIESA S. GIOVANNI AD INSULAM	ISOLA DEL G.S.	PROSPERINI	In approvazione Piano Indagini
CHIESA S. SALVATORE	NAVELLI	CALOCERO	In esecuzione Gara affidamento lavori
CHIESA S. M. IN PANTHANIS	MONTEREALE	FERRINI	Intervento concluso al PFTE
CHIESA S. ANTONIO	NOCCIANO	MARTINELLI	Predisposizione atti di gara affidamento lavori
CHIESA S. MARIA DI VALLEVERDE	BARISCIANO	CALOCERO	In attesa di soluzione problemi procedurali

3.2 U.S.R.C. DELEGATO NEL RUOLO DI ENTE PREPOSTO ALLA SELEZIONE DEL CONTRAENTE

❖ dal **2022** al **31/12/2025** sono state complessivamente delegate ad U.S.R.C. **56 PROCEDURE per 32,4 Mln €**

di cui: **31 PNRR**, **11 PNC** (Piano Nazionale Complementare al PNRR), **4 Dissesto Idrogeologico**, **10 Ricostruzione Pubblica**

al **31/12/2025** sono

❖ **44 le PROCEDURE CONCLUSE per 16,2 Mln €**

❖ **12 le PROCEDURE in CORSO per 16,2 Mln €**

Di seguito una tabella contenente, per ogni procedura, il dettaglio dello **STATO DI ATTUAZIONE**

INTERVENTO	COMUNE	RUP	ATTIVITA' IN CORSO
Realizzazione polo scolastico	ROCCA DI MEZZO	DI NATALE	In attesa integrazioni
Progettazione esecutiva delle opere di difesa da crolli rocciosi dal Monte Circolo	FOSSA	CALOCERO	In attesa dintegrazini
Riparazione e miglioramento sismico aggregato Via Fara	GAGLIANO ATERNO	CALOCERO	Intervento concluso
Affidamento progettazione per ristrutturazione e messa in sicurezza ex Convento di Santa Chiara	GAGLIANO ATERNO	CALOCERO	In corso
Lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico (2° stralcio: palestra, mensa e servizi)	ROCCA DI BOTTE	DI NATALE	Intervento concluso
Ristrutturazione edificio sede comunale	TIONE DEGLI ABRUZZI	DI CRISTOFARO	Intervento concluso
Una via per la Rocca Linea 18	CALASCIO	FERRINI	Intervento concluso
Parco parcheggio, Linea 19	CALASCIO	FERRINI	Intervento concluso
Polo culturale - Museo multimediale, Linea 3 PROGETTAZIONE	CALASCIO	FERRINI	Intervento concluso
Polo culturale - Museo multimediale, Linea 3 LAVORI	CALASCIO	FERRINI	In attesa integrazioni
Polo culturale - Museo multimediale, Linea 3 SERVIZI	CALASCIO	FERRINI	In attesa integrazioni
Sistemazione rifugi, Linea 14	CALASCIO	CALOCERO	Intervento concluso
Aule e spazi multidisciplinari per la formazione e l'interazione con la comunità, Linea 10 LAVORI	CALASCIO	CALOCERO	Intervento concluso
Aule e spazi multidisciplinari per la formazione e l'interazione con la comunità, Linea 10 PROGETTAZIONE	CALASCIO	CALOCERO	Intervento concluso
Il Lago e la Biodiversità A32, Linea 13 LAVORI	CALASCIO	CALOCERO	Intervento concluso
Il Lago e la Biodiversità A32, Linea 13 SERVIZI	CALASCIO	CALOCERO	Intervento concluso
Scuola della pastorizia, Linea 8 - LOTTO 1	CALASCIO	CALOCERO	Intervento concluso
Scuola di perfezionamento della Pastorizia, Linea 8 - LOTTO 2	CALASCIO	CALOCERO	Intervento concluso
Scuola di perfezionamento della Pastorizia, Linea 8 - LOTTO 3	CALASCIO	CALOCERO	Intervento concluso
Scavi archeologici Linea 1 e 2 - Lotto 2	CALASCIO	FERRINI	Intervento concluso
Restauro e messa in sicurezza della Rocca e sottoservizi. Linea 1 e 2 - Lotto 1 - LAVORI	CALASCIO	FERRINI	In attesa integrazioni
Restauro e messa in sicurezza della Rocca e sottoservizi. Linea 1 e 2 - Lotto 1 - PROGETTAZIONE	CALASCIO	FERRINI	Intervento concluso
restauro e messa in sicurezza della Rocca e sottoservizi, RICERCA CONTO TERZI - Linea 1 e 2	CALASCIO	ASCANI	Intervento concluso
Festival la creatività e l'innovazione nell'ambito della rigenerazione, Linea 15 - Accademia della Rigenerazione	CALASCIO	ASCANI	Intervento concluso
Valorizzazione dell'enogastronomia territoriale, Linea 15 - Accademia della rigenerazione	CALASCIO	ASCANI	Intervento concluso
Festival del Cinema - "Cine-Rigenerazione", Linea 5 - Attività culturali e ricreative	CALASCIO	ASCANI	Intervento concluso
Scuola della pastorizia, Linea 8	CALASCIO	ASCANI	Intervento concluso
Scuola di perfezionamento della Tessitura e dei suoi derivati, Linea 16 - Progetti culturali e Formativi	CALASCIO	ASCANI	Intervento concluso
Una via per la Rocca (acquisto minibus), Linea 18	CALASCIO	ASCANI	In attesa integrazioni
Progetto Comunicazione, Linea 20 - Marketing e comunicazione	CALASCIO	ASCANI	Intervento concluso
Scuola di perfezionamento musicale, Linea 16 - Progetti Culturali e Formativi	CALASCIO	ASCANI	Intervento concluso

Scuola di perfezionamento del Turismo, Linea 20 - Marketing e comunicazione	CALASCIO	ASCANI	Intervento concluso
Albergo Diffuso, Linea 9	CALASCIO	CALOCERO	In corso
Messa in sicurezza del centro abitato da rischio idrogeologico	CALASCIO	BIANCHI	Intervento concluso
A2.1 Crifunzionalizzazione e ampliamento dell'ex asilo comunale	CASTEL DEL MONTE	CELLI	Intervento concluso
A3.1 Riqualficazione dell'area peri-urbana occidentale	CASTEL DEL MONTE	CELLI	Intervento concluso
A3.3 PALESTRA	CASTEL DEL MONTE	CELLI	Intervento concluso
A4.5 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	CASTEL DEL MONTE	CELLI	Intervento concluso
Mitigazione del dissesto idrogeologico in località Santa maria del Ponte lotto 2	TIONE DEGLI ABRUZZI	DI CRISTOFARO	Intervento concluso
MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO FRAZIONE CASENTINO	SANT'EUSANIO F.	SABABA	Intervento concluso
A3.1 VIABILITA' E SOTTOSERVIZI	SAN PIO DELLE C.	FERRINI	Intervento concluso
A3.3 RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CAMPO SPORTIVO	SAN PIO DELLE C.	FERRINI	Intervento concluso
A4.5 TRATTO VIA DELLA VALLE	SAN PIO DELLE C.	FERRINI	Intervento concluso
A2.1 EDIFICIO POLIFUNZIONALE	SAN PIO DELLE C.	FERRINI	Intervento concluso
DISSESTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO	PRATA D'ANSIDONIA	FERRINI	Intervento concluso
A4.5 VIABILITA' COMUNALE	PRATA D'ANSIDONIA	FERRINI	Intervento concluso
A3.3 SETTEFONTI	PRATA D'ANSIDONIA	FERRINI	Intervento concluso
A3.1 RIGENERAZIONE URBANA	PRATA D'ANSIDONIA	FERRINI	Intervento concluso
Miglioramento sismico ex chiesa di Santa Lucia	GAGLIANO ATERNO	CALOCERO	Intervento concluso
MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO D'ACHILLE	CHIETI		In attesa integrazioni
PISTA NATURALE CICLABILE DEL GRAN SASSO	CASTEL DEL MONTE		In attesa integrazioni
Attività Culturali e ricreative - Linea 5 - SERVIZI	CALASCIO	FERRINI	Intervento concluso
Attività Culturali e ricreative - Linea 5 - LAVORI	CALASCIO	FERRINI	In attesa integrazioni
Nuovo centro Enogastronomico - Linea 11 - SERVIZI	CALASCIO	CALOCERO	Intervento concluso
Nuovo centro Enogastronomico - Linea 11 - LAVORI	CALASCIO	CALOCERO	In attesa integrazioni
Intervento su reti e sottoservizi	CARAPPELLE CALVISIO		In attesa integrazioni

Sezione 4 - CONFERIMENTO DI INCARICHI

4.1 GLI INCARICHI DI R.U.P./RdP e SUPPORTI

A seguito della sottoscrizione di ciascuna Convenzione l'Ufficio procede alla Nomina del R.U.P./RdP e relativi Gruppi di Lavoro (Supporti al R.U.P./RdP) selezionando dipendenti U.S.R.C. in possesso di idonei requisiti, con priorità tra quelli assegnati all'U.A.D. o che abbiano manifestato la volontà di svolgere tale ruolo attraverso l'apposita Manifestazione di Interesse svolta nel 2023.

Al **31/12/2025** per interventi gestiti come **SOGGETTO ATTUATORE** in corso di attuazione sono nominati:

- ❖ **11 R.U.P. U.S.R.C.** di cui 6 esterni all'U.A.D.
- ❖ **26 Supporti al R.U.P. U.S.R.C.**, di cui 18 esterni all'U.A.D.

Seguono grafici di dettaglio dei **DIPENDENTI NOMINATI**




Figura 5: RUP e numero di incarichi. In celeste i RUP esterni all'U.A.D.




Figura 6: Supporti al RUP e numero di incarichi. In celeste i Supporti al RUP esterni all'U.A.D.

al 31/12/2025 per **PROCEDURE DELEGATE** in corso di attuazione sono nominati:

❖ **4 RdP** di cui 1 esterno all'U.A.D.

❖ **15 Supporti al RdP** di cui 5 esterni all'U.A.D.

Seguono grafici di dettaglio dei dipendenti nominati.




Figura 7: RdP di procedure in corso e numero di incarichi.
In verde chiaro i RdP esterni all'U.A.D.




Figura 8: Supporti al RdP per interventi in corso e numero di incarichi.
In verde chiaro i RdP esterni all'U.A.D.

4.2 ALTRI INCARICHI

Al fine di reperire figure professionali per il conferimento di incarichi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nell'ambito degli interventi gestiti dall'U.S.R.C. con il ruolo di Soggetto Attuatore, in coerenza con quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs.36/23, l'U.A.D. procede alla pubblicazione di appositi *“Avvisi di interpelli interni riservati ai dipendenti in servizio presso l'U.S.R.C. per il conferimento di incarichi nell'ambito degli appalti pubblici”* e altrettante *“Manifestazione di interesse indirizzata a funzionari di amministrazioni pubbliche per il conferimento di incarichi nell'ambito degli appalti pubblici”*.

In esito ai suddetti procedimenti a Settembre 2025 è stato perfezionato il primo conferimento di incarico di Direzione Lavori ad un dipendente dell'U.S.R.C.

L'U.A.D. effettua inoltre la nomina dei dipendenti U.S.R.C. come membri di Seggi e Commissioni di gara relativi alle procedure negoziate e aperte gestite dall'U.A.D.

Sezione 5 - ALBO FORNITORI U.S.R.C.

L'U.A.D., in attuazione di quanto previsto dall'apposito "Regolamento per la formazione e la gestione dell'albo fornitori telematico per l'affidamento di contratti pubblici sotto soglia o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" si occupa della gestione e aggiornamento dell'Albo Fornitori della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD) denominata "Tutto Gare".

L'Albo Fornitori è articolato in 5 sezioni che rispecchiano le principali esigenze di approvvigionamento dell'U.S.R.C. e in conformità al funzionamento e all'uso della piattaforma stessa:

- I. ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI
- II. FORNITORI DI BENI E SERVIZI
- III. TECNICI PROGETTISTI E ASSIMILATI (Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Agronomi, Periti)
- IV. RESTAURATORI DI BENI CULTURALI
- V. ARCHEOLOGI

Il personale dell'U.A.D., con la collaborazione della Consulente Arch. Maria Ragosta, si occupa della gestione delle iscrizioni di nuovi operatori economici e della verifica del possesso dei requisiti generali di quelli già ammessi, utili ai fini della permanenza nell'Albo.

Si riporta di seguito una tabella contenente **lo stato delle iscrizioni all'Albo al 31/12/2025**:

ALBO FORNITORI U.S.R.C.	partecipanti	ammessi	attesa (in lavorazione)
ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI	401	294	89
FORNITORI DI BENI E SERVIZI	101	30	28
TECNICI PROGETTISTI E ASSIMILATI	210	171	32
ARCHEOLOGI	7	4	3
RESTAURATORI DI BENI CULTURALI	15	7	5




Figura 9: Dettaglio stato di attuazione iscrizione Albo Fornitori

Appendice 1

FOCUS - Gestione dei C.I.G. (Codice Identificativo Gara) dal 1° gennaio al 30 Settembre 2025

Si riporta un approfondimento di dettaglio circa le attività svolte dall'U.A.D. nell'acquisizione e gestione dei C.I.G., codici identificativi di ciascuna procedura di appalto pubblico, utile a tracciare le movimentazioni finanziarie e a garantire trasparenza e controllo sul corretto svolgimento delle gare, al fine di **fornire informazioni di tipo quantitativo e qualitativo sulle procedure di affidamento gestite da U.S.R.C.**

Dei complessivi 125 C.I.G. acquisiti dall'U.S.R.C. dal 2022 alla data del presente report si procede ad analizzare quelli relativi al periodo di riferimento: **attività e procedure complessivamente gestite (S.A.+ Gare) nel periodo di riferimento che va dal 01/01/2025 al 30/09/2025.**

- **49 C.I.G.** acquisiti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificata “MEPA” e “Tutto Gare”
- **49 PROCEDURE PUBBLICATE**
- **37 PROCEURE AGGIUDICATE**
- **TEMPO MEDIO CONCLUSIONE PROCEDURE** (*tutte nel rispetto dei tempi previsti dal Codice*)
 - Procedure negoziate: 79 giorni
 - Affidamenti diretti: 21 giorni
 - Procedure Aperte: nessuna procedura conclusa nel 2025
- **113 OPERATORI INVIATATI**
- **145 OPERATORI PARTECIPANTI**

Si riportano di seguito grafici dei **DATI QUALITATIVI E QUANTITATIVI** delle procedure gestite:




Figura 10: Oggetto di affidamento delle procedure pubblicate nel PERIODO DI RIFERIMENTO




Figura 11: Procedure di scelta del contraente gare pubblicate nel PERIODO DI RIFERIMENTO




Figura 12: Distribuzione delle gare pubblicate nel PERIODO DI RIFERIMENTO per criterio di aggiudicazione




Figura 13: Gare pubblicate nel PERIODO DI RIFERIMENTO




Figura 14: Partecipanti alle gare pubblicate nel PERIODO DI RIFERIMENTO




Figura 15: Gare pubblicate nel PERIODO DI RIFERIMENTO per utente

A far data dal presente Report si riporta un focus sugli interventi gestiti da U.S.R.C. in qualità di Soggetto Attuatore e di responsabile per le fasi di affidamento, al fine di fornire indicazioni di tipo storico sui bene oggetto di intervento, di carattere tecnico rispetto alle lavorazioni previste e sullo stato di attuazione delle procedure delegate.


Appendice 2

Un CASO di INTERVENTO GESTITO NEL RUOLO DI S.A.



Interventi di Consolidamento e restauro della Chiesa di San Francesco, sita nel Comune di Chieti nel Corso Marrucino.

L'intervento, finanziato con fondi della Delibere CIPE 77/2015 (€ 2.000.000,00) e CIPESS 52/2021 (€ 1.000.000,00) «*Programmazione opere di recupero degli edifici monumentali danneggiati dal sisma 2009*», è finalizzato alla restituzione alla comunità del bene reso inagibile dal sisma del 2009.

La lunga e complessa fase progettuale, effettuata nella fase preliminare dal Segretariato Regionale e dalla SABAP TE-PE in quella esecutiva, si è conclusa ad Aprile 2024 con l'approvazione da parte della Conferenza di Servizi Permanente di cui all'art.57 quater L.126/2020, a cui hanno partecipato i numerosi Enti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.



La Chiesa, detta “**al Corso**” per la sua posizione lungo Corso Marrucino, è tra le più antiche e rilevanti della città dal punto di vista storico, artistico e architettonico, dopo l'attigua cattedrale di San Giustino. Si fa risalire l'anno di **fondazione al 1239**, presumibilmente sui resti di un edificio sacro o civile di epoca romana. Al **1300 risale la facciata** in laterizio di cui rimane la parte superiore e il rosone, esempio di arte tardo-gotica, anch'esso scampato ai successivi restauri. Nel **XIV secolo** la Chiesa raggiunse l'attuale configurazione, tipica delle chiese monastiche abruzzesi: aula allungata e voltata con abside rettangolare voltata a crociera e numerose cappelle laterali.




Alla **fine del XVI secolo** la Chiesa versavano in condizioni precarie, fino a che il Parlamento Teatino finanziò i lavori di restauro a seguito dei quali la Chiesa perse i caratteri del tempio gotico e si avviò ad essere l'attuale monumento barocco.

Al **1689** si fa risalire il rafforzamento della parete absidale con poderose strutture murarie, indispensabili a sostenere l'erigenda cupola a calotta emisferica e le decorazioni interne con pitture e opere scultoree. Al parziale restauro del **1800** si fa risalire la scalinata a doppia rampa in conseguenza dello sbassamento del piano stradale del Corso Marrucino.

I principali **INTERVENTI STRUTTURALI** previsti afferiscono agli “*interventi locali*” progettati ai sensi del paragrafo 8.4.1 del D.M. 17.01.2018:

- **Sostituzione capriate** in metallo con nuove strutture in acciaio e realizzazione di cordoli metallici
- **Ripristino murature** lesionate con sarcitura, cuci-scuci e ristilatura armata dei giunti
- **Rimozione lastre in cemento/amianto** e messa in opera di pacchetto di sovrastruttura con riposizionamento dei coppi esistenti previa bonifica
- **Consolidamento cupola** con materiali compositi e sostituzione della pannellatura di piombo
- Inserimento di **monitoraggio strutturale**



Le principali **OPERE DI RESTAURO** previste sono:

- **Pre-consolidamento delle decorazioni** per l'esecuzione degli interventi strutturali di consolidamento e sarcitura delle lesioni
- **Restauro dei dipinti murari e degli elementi di stucco:** pulitura, stuccature, consolidamenti e reintegrazioni pittoriche e integrazioni plastiche
- **Restauro della facciata:** pulitura, disinfestazione e consolidamenti locali
- **Restauro e messa in sicurezza della scalinata e ricostruzione della balaustra:**
rimozione depositi superficiali, disinfestazione, consolidamenti, sostituzioni e integrazioni
- **Restauro del portone:** pulitura, trattamento del legno, ristabilimento della coesione e inserti



La procedura aperta di affidamento dei lavori svolta dall'U.S.R.C. si è conclusa ad Aprile 2025, a seguito della quale è seguita la sottoscrizione del Contratto D'Appalto con l'operatore economico aggiudicatario.

Ad Agosto 2025 il R.U.P. e la Direzione lavori della SABAP hanno effettuato la consegna parziale dei lavori, nelle more dell'acquisizione dei necessari pareri all'installazione del complesso cantiere, situato nel pieno centro storico cittadino.

Appendice 3

Un CASO DI DELEGA per la SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Convenzione sottoscritta tra il Comune di Calascio (AQ) e l'U.S.R.C. per la delega, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 54 co. 2 bis del decreto-legge 77/2021 convertito in legge 108 del 29/07/2021, delle attività relative alle procedure di gara e proposta di aggiudicazione degli interventi **nell'ambito del progetto di valorizzazione denominato “Rocca Calascio luce d'Abruzzo”**, acquisita al prot. USRC n. 717 del 06/03/2025 ed approvata con Determinazione del Titolare USRC n. 362 del 02/03/2025.

Le procedure delegate sono riconducibili al

PROGETTO PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DI UN BORGO A RISCHIO DI ABBANDONO E ABBANDONATO, DEL COMUNE DI CALASCIO “ROCCA CALASCIO LUCE D'ABRUZZO, PNRR”

Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0

Misura 2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale

Intervento 2.1 Attrattività dei borghi

Linea di azione A



Sono **31 le procedure di affidamento lavori, servizi e servizi di ingegneria e architettura** delegate ad U.S.R.C. per circa **12 Mln €**

Da Marzo al **31/12/2025** sono **24 le procedure completate** per **4,45 Mln€**

di cui:

- 9 affidamenti di servizi per 1,15 Mln€
- 6 affidamenti di servizi di ing. e arch. per 0,50 Mln€
- 9 affidamento lavori per 2,8 Mln€

La delega ad U.S.R.C. ha origine dalla necessità di **accelerare le procedure di realizzazione degli interventi finanziati** con l'obiettivo di **garantire il rispetto con riferimento alle ristrette tempistiche dettate dalle milestones PNRR**; da qui il carattere di estrema urgenza delle attività connesse alle procedure oggetto di convenzione.

L'U.S.R.C., in osservanza della Convenzione richiamata, **svolge le attività per conto del Committente**, per l'espletamento delle procedure di selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei contratti di servizi e/o lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e qualsiasi altra istanza o intervento che si rendano necessari allo scopo.

Nello svolgimento dei compiti ad esso affidati l'U.A.D. da Marzo 2025 mette a disposizione il personale della propria struttura operativa tecnico-amministrativa per la redazione di atti, gestione delle Piattaforme di approvvigionamento e a tutto quanto necessario per la riuscita delle attività e nelle tempistiche imposte, incluso il supporto alla Stazione Appaltante nel presenziare alle costanti riunioni di Monitoraggio dello stato di Attuazione degli interventi PNRR.



In particolare, U.S.R.C. svolge le seguenti funzioni:

- supporto al S.A. **nell'individuazione delle procedure di gara** per la scelta del contraente;
- supporto al S.A. nell'individuazione dei **criteri di aggiudicazione** da applicare;
- **individuazione di un Responsabile del Procedimento** ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/1990 e di un gruppo di lavoro a supporto, in seno ai dipendenti assegnati all'USRC;
- attuazione degli adempimenti necessari al rispetto degli **obblighi di pubblicazione** e trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli artt. 83 e ss. del d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii;
- definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei **criteri di valutazione delle offerte**;
- **indizione ed espletamento della procedura di gara**, cura degli adempimenti connessi in ogni sua fase (supporto al RUP nella verifica della soglia di anomalia delle offerte, redazione dei verbali di gara, verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti, esame delle eventuali opposizioni alla procedura di gara, risposta alle FAQ pervenute in sede di pubblicazione);
- **proposta di aggiudicazione** e trasmissione della graduatoria finale e dei verbali di gara al S.A. per gli adempimenti di competenza;
- **individuazione e nomina dei seggi di gara**, composti da un membro individuato dal Committente e due membri tra il personale USRC;
- **accertamento dei requisiti**, controlli propedeutici alla stipula del contratto o della scrittura privata;
- **gestione dei contenziosi** insorti, in seno alle funzioni di stretta competenza dell'USRC, nel rispetto della normativa vigente;



Seguono tabelle di dettaglio delle procedure e **stato di attuazione**, distinguendo le seguenti fasi:

- **in programmazione** - l'Ente delegante non ha trasmesso ad U.S.R.C. la documentazione per lo svolgimento delle attività di competenza
- **in attesa di integrazioni** - U.S.R.C. è in attesa delle modifiche/integrazioni alla documentazione richieste all'Ente delegante
- **in corso** - sono in corso di attuazione le procedure delegate a U.S.R.C.
- **procedimento concluso** - proposta di aggiudicazione trasmessa da U.S.R.C. all'Ente delegante

AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E LAVORI							
Linea	Denominazione	RUP Comune calcio	RdP fase suì gara USRC	DESCRIZIONE ATTIVITA'	tipologia di affidamento	STATO DI ATTUAZIONE al 31/12/2025	importo affidamento
1 e 2	Restauro e messa in sicurezza della Rocca - Ottimizzazione della rete energetica e dei sottoservizi nel borgo della Rocca - LOTTO 1- servizi	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Ferrini Emanuela	Affidamento progettazione	Procedura Negoziata	procedura conclusa	112.422,49 €
	Restauro e messa in sicurezza della Rocca - Scavi Archeologici - LOTTO 2	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Ferrini Emanuela	Affidamento lavori	Procedura Negoziata	procedura conclusa	483.728,24 €
	Restauro e messa in sicurezza della Rocca - Ottimizzazione della rete energetica e dei sottoservizi nel borgo della Rocca - LOTTO 1- lavori	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Ferrini Emanuela	Affidamento lavori	Procedura aperta	in programmazione	2.539.826,02 €
3	Polo Culturale - Museo Multimediale - servizi ing. e arch.	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Ferrini Emanuela	Affidamento progettazione	Affidamento diretto	procedura conclusa	100.033,38 €
	Polo Culturale - Museo Multimediale - lavori	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Ferrini Emanuela	Affidamento lavori	Procedura negoziata	in attesa integrazioni	557.800,00 €
	Polo Culturale - Museo Multimediale - altri servizi	Ing. Luana Di Ludovico		Affidamento servizi	Affidamento diretto	in programmazione	125.994,00 €
8	Scuola della Pastorizia - Lotto 1	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento lavori	Procedura negoziata	procedura conclusa	477.434,03 €
	Scuola della Pastorizia - Lotto 2	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento lavori	Affidamento diretto	procedura conclusa	
	Scuola della Pastorizia - Lotto 3	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento lavori	Affidamento diretto	procedura conclusa	
Linea 9	Albergo Diffuso	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento lavori	Procedura negoziata	in corso	2.450.000,00 €
Linea 10	Aule e spazi multidisciplinari per la formazione e l'interazione con la comunità	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento D.L. e CSE	Affidamento diretto	procedura conclusa	27.783,30 €
	Aule e spazi multidisciplinari per la formazione e l'interazione con la comunità	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento lavori	Procedura negoziata	procedura conclusa	466.207,26 €
Linea 13	Il Lago E La Biodiversita' A32	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento D.L. e CSE	Affidamento diretto	procedura conclusa	18.000,00 €
	Il Lago E La Biodiversita' A32	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento lavori	Procedura negoziata	procedura conclusa	450.820,02 €
Linea 14	"sistemazione del rifugio "	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento lavori	Affidamento diretto	procedura conclusa	122.950,52 €
Linea 18	Una Via Per La Rocca	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Ferrini Emanuela	Affidamento lavori	Procedura negoziata	procedura conclusa	253.636,00 €
Linea 19	Parco Parcheggio	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Ferrini Emanuela	Affidamento lavori	Procedura negoziata	procedura conclusa	553.896,33 €
Linea 5	Attività culturali e ricreative - servizi	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Ferrini Emanuela	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	122.633,23 €
	Attività culturali e ricreative - lavori	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Ferrini Emanuela	Affidamento lavori	Procedura negoziata	in programmazione	724.881,59 €
Linea 11	Il nuovo centro Enogastronomico - servizi	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	125.689,51 €
	Il nuovo centro Enogastronomico - lavori	Ing. Luana Di Ludovico	Ing. Lorenza Calocero	Affidamento lavori	Procedura negoziata	in programmazione	786.301,64 €
							10.500.037,56 €

AFFIDAMENTO SERVIZI E ACQUISTI							
Linea 1-2	lotto 2 - Scavi archeologici - "ricerca conto terzi"	Ing. Luana Di Ludovico	Dott. Luigi Ascani	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	€ 139.000,00
Linea 15	Festival la creatività e l'innovazione nell'ambito della rigenerazione	Ing. Luana Di Ludovico	Dott. Luigi Ascani	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	€ 120.000,00
	Valorizzazione dell'enogastronomia territoriale	Ing. Luana Di Ludovico	Dott. Luigi Ascani	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	€ 50.000,00
Linea 5	Festival del Cinema - "Cine-Rigenerazione"	Ing. Luana Di Ludovico	Dott. Luigi Ascani	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	€ 139.000,00
Linea 8	Scuola di Perfezionamento della Pastorizia	Ing. Luana Di Ludovico	Dott. Luigi Ascani	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	€ 139.000,00
Linea 16	Scuola di perfezionamento della Tessitura e dei suoi derivati	Ing. Luana Di Ludovico	Dott. Luigi Ascani	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	€ 139.000,00
	Scuola di perfezionamento musicale	Ing. Luana Di Ludovico	Dott. Luigi Ascani	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	€ 139.000,00
Linea 18	acquisto minibus	Ing. Luana Di Ludovico	Dott. Luigi Ascani	Affidamento servizi	Procedura aperta	in attesa integrazioni	€ 450.000,00
Linea 20	Scuola di perfezionamento del Turismo	Ing. Luana Di Ludovico	Dott. Luigi Ascani	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	€ 139.000,00
	Progetto Comunicazione	Ing. Luana Di Ludovico	Dott. Luigi Ascani	Affidamento servizi	Affidamento diretto	procedura conclusa	€ 139.000,00
							€ 1.593.000,00

A cura di: Ing. Emanuela Ferrini, Dott.ssa Stefania Rubeo