



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

L'Aquila 31 Maggio 2016

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
AGGIORNATO AL 31/05/2016**

Sommario

TABELLA 1 STIMA RISORSE.....	4
------------------------------	---

ALLEGATI

ALL.1/SINTESI PROGETTO C.A.S.E.

ALL.2/SINTESI MAP L'AQUILA

ALL.3/SINTESI MUSP L'AQUILA

ALL.4/SINTESI COMUNI CRATERE MAP E MUSP

ALL.5/ SINTESI AREA CESSIONI

ALL.6/SINTESI DEPOSITO INERTI

ALL.7/SINTESI G8

Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 31/05/2016

PROGETTI	IMPEGNATI				PREVISTI	TOTALE IMPEGNATI AD OGGI	TOTALE GENERALE (IMPEGNATI + PREVISTI)	
	2013	2014	2015	2016	2016			
CASE	€ 25.439.262,39	€ 4.261.723,83	€ 3.906.755,20	€ 2.113.826,64	€ 2.000.000,00	€ 35.721.568,06	€ 35.607.741,42	
MAP AQ	€ 532.393,95	€ 3.910.946,31	€ 2.034.965,21	€ 580.312,74	€ 2.000.000,00	€ 7.058.618,21	€ 8.478.305,47	
MUSP AQ	€ 2.466.401,69	€ 2.690.334,92	€ 1.633.304,50	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 6.790.041,11	€ 7.790.041,11	
CRATERE	ONERI FISCALI	€ 0,00	€ 269.098,52	€ 84.625,25	€ 159.452,11	€ 600.000,00	€ 513.175,88	€ 953.723,77
	ESPROPRI	€ 4.852.461,13	€ 4.149.419,04	€ 1.765.569,13	€ 2.492.704,05	€ 2.000.000,00	€ 13.260.153,35	€ 12.767.449,30
CAVE INERTI	€ 481.675,73	€ 105.968,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 587.644,39	€ 987.644,39	
G8	€ 1.808.853,19	€ 81.258,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.890.111,95	€ 1.890.111,95	
ACCOGLIENZA/SISTEMAZIONI	€ 0,00	€ 544.386,11	€ 403.271,09	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 947.657,20	€ 1.447.657,20	
ONERI FISCALI	€ 0,00	€ 1.514.893,37	€ 99.771,21	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.114.664,58	€ 2.614.664,58	
TOT	€ 35.581.048,08	€ 17.528.029,52	€ 9.928.261,59	€ 5.846.295,54	€ 9.500.000,00	€ 68.883.634,73	€ 72.537.339,19	

VARIAZIONI RISPETTO AD APRILE 2016

PROGETTO C.A.S.E.											
AREA	LOCALITA'	A	B	A-B=D+C	C	D	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE E PERFEZIONAMENTI)	FASE 3 (SVINCOLO)	DECRETO DI ESPROPRIO	DECRETO DI ESPROPRIO
		P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	DA LAVORARE (TOT-ARCH.)	OCC. TEMP.+ SERVITU	ESPROPRI + ACQUISIZ.	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	DECRETO DI ESPROPRIO	STATO LAVORAZIONE
1	S.ANTONIO	140	64	76	12	63	100%	100%	50%	63	100%
2	COLLEBRINCIONI	92	36	56	27	29	100%	96%	5%	14	48%
3	CESE DI PRETURO	160	62	98	28	70	94%	93%	78%	52	74%
4	PAGLIARE DI SASSA	54	20	34	15	12	100%	100%	29%	12	100%
5 - 11	PAGANICA	118	33	85	77	8	12%	12%	100%	3	38%
6	SAN GIACOMO	89	24	65	65	0	23%	23%	.	.	.
7	TEMPERA	135	22	113	80	33	98%	97%	25%	24	73%
8	BAZZANO	44	13	31	23	8	100%	100%	89%	8	100%
9	S.ELIA 1	107	50	57	35	22	90%	91%	82%	16	73%
10	S.ELIA 2	34	19	15	12	3	100%	80%	86%	3	100%
12	ROIO PIANO	81	18	63	63	0	100%	100%	5%	.	.
13	COPPITO NORD	59	18	41	41	0	3%	2%	.	.	.
14	SASSA ZONA POL. NSI	26	4	22	8	14	100%	100%	100%	13	93%
15	PAGANICA NORD	57	0	57	57	0	0%	0%	.	.	.
16	CAMARDA	318	40	278	44	234	70%	51%	18%	112	48%
17	MONTICCHIO	199	63	136	136	0	47%	46%	19%	.	.
18	PIANOLA	71	36	35	35	0	50%	0%	.	.	.
19	ASSERGI	64	4	60	60	0	100%	100%	0%	.	.
20	ARISCHIA	198	49	149	93	56	7%	11%	0%	0	0%
21	ROIO POGGIO	58	8	50	6	44	100%	100%	6%	37	84%
22	ROIO 2	77	16	61	27	34	100%	90%	32%	23	68%
23	ASSERGI 2	140	21	119	55	63	59%	34%	0%	33	52%
24	PAGANICA 2	422	92	330	187	143	65%	42%	37%	10	7%
25	GIGNANO	85	31	54	44	10	100%	50%	100%	8	80%
26	COPPITO 2	209	66	143	82	61	100%	92%	29%	22	36%
27	COPPITO 3	456	23	433	335	98	20%	9%	0%	4	4%
TOT.		3493	832	2661	1647	1005				457	45%

FASE 1
FASE 2
FASE 3

Notifica indennità C+D
Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
Svincoli depositi MEF rispetto ai perfezionamenti

VARIAZIONI RISPETTO AD APRILE 2016

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

PROGETTO M.A.P. AQ									
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO/ACQUISIZIONE	DECRETO DI ESPROPRIO
						STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	
1	SASSA	2	0	1	1	100%	100%	0	0%
2	COLLE DI SASSA	5	0	5	0	100%	0%	.	.
3	POGGIO SANTA MARIA	24	3	8	13	91%	71%	0	0%
4	MONTICCHIO	86	5	31	50	52%	14%	11	22%
5	TEMPERA SAN BIAGIO	2	0	1	1	100%	100%	0	0%
6	TEMPERA SANT'ANGELO	5	0	2	3	100%	0%	0	0%
7	ARISCHIA	67	0	46	21	97%	4%	1	5%
8	CANSATESSA - SAN VITTORINO	89	7	55	27	52%	25%	0	0%
9	PESCOMAGGIORE	5	0	2	3	100%	100%	3	100%
10	PIANOLA	42	4	17	21	100%	89%	3	14%
12	BAGNO	39	0	29	10	100%	74%	0	0%
13	CIVITA DI BAGNO	2	0	2	0	100%	0%	.	.
14	CAMARDA	27	2	5	20	100%	20%	5	25%
15	FILETTO	10	1	9	0	100%	11%	.	.
16	FILETTO 2	14	0	7	7	100%	14%	0	0%
17	SAN GIACOMO	14	1	6	7	100%	30%	0	0%
18	COLLEBRINCIONI	42	0	20	22	100%	64%	0	0%
19	SANTA RUFINA	24	0	10	14	100%	66%	1	7%
20	COLLE DI ROIO	29	0	15	14	100%	0%	0	0%
21	ROIO POGGIO	26	0	12	14	4%	4%	1	7%
22	PRETURO	29	0	3	26	100%	7%	0	0%
23	BAZZANO	34	1	24	9	97%	84%	2	22%
24	PAGANICA	14	0	5	9	39%	30%	4	44%
TOT.		631	24	315	292			31	11%

VARIAZIONI RISPETTO A APRILE 2016

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

PROGETTO M.U.S.P. AQ

AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO	
						STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	DECRETO DI ESPROPRIO/ ACQUISIZIONE	STATO LAVORAZIONE
1	MUSP 30_13_31_14	20	1	3	16	100%	74%	11	69%
2	MUSP CANADA	18	7	3	8	100%	100%	8	100%
3	MUSP IPSIASAR	29	5	7	17	96%	96%	16	94%
4	MUSP 32_1	9	1	8	0	100%	100%	.	.
5	MUSP 49_3	22	0	3	19	100%	100%	17	89%
6	MUSP 11_2	51	0	18	33	100%	90%	32	97%
7	MUSP 6_7	9	1	1	7	100%	100%	7	100%
8	MUSP 2_2	33	21	1	11	100%	58%	2	18%
9	MUSP 22_4	4	0	2	2	100%	100%	2	100%
10	MUSP 50_4	2	0	1	1	100%	100%	1	100%
12	MUSP 52_6	46	40	3	3	100%	100%	0	0%
13	MUSP 29_12	10	10	0	0	0%	0%	.	.
14	MUSP ARISCHIA_DEC	42	0	11	31	100%	21%	0	0%
15	MUSP CASETTA FANTASIA	2	1	0	1	100%	0%	0	0%
16	MUSP CAMARDA	7	7	0	0	0%	0%	.	.
17	MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	3	3	0	0	0%	0%	.	.
18	MUSP ITAS	2	2	0	0	0%	0%	.	.
19	MUSP PAGANICA	8	0	3	5	100%	25%	4	80%
20	MUSP SP4_SP5	30	4	6	20	96%	96%	19	95%
21	MUSP CONSERVATORIO CASELLA	15	1	7	7	100%	100%	7	100%
22	MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI	17	3	4	10	100%	100%	10	100%
23	MUSP 51_5	27	0	14	13	100%	100%	13	100%
24	MUSP 9_10_58_3_57_2	29	4	6	19	100%	100%	18	95%
25	MUSP 34_3	5	0	1	4	100%	100%	4	100%
26	MUSP SP1_SP2	15	0	11	4	100%	80%	4	100%
27	MUSP VIA FICARA	50	0	1	49	100%	100%	49	100%
TOT.		505	111	114	280			224	80%

VARIAZIONI RISPETTO AD APRILE 2016

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

PROGETTO M.A.P.-M.U.S.P. CRATERE											
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ACQUISIZ.	ESPROPRI		FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO	DECRETO DI ESPROPRIO
								STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	DECRETO DI ESPROPRIO	STATO LAVORAZIONE
1	Acciano (AQ)	7	0	3	0	4	4	0%	0%	0	0%
2	Aielli (AQ)	5	0	0	1	4	5	80%	0%	0	0%
3	Arsita (TE)	10	0	3	1	6	10	100%	100%	6	100%
4	Barete (AQ)	21	1	4	1	15	21	100%	100%	15	100%
5	Barisciano (AQ)	165	0	29	13	123	165	80%	0%	0	0%
6	Brittoli (PE)	4	0	0	0	4	4	100%	70%	1	25%
7	Bugnara (AQ)	4	0	1	0	3	4	100%	100%	3	100%
8	Bussi (PE)	5	0	2	0	3	5	100%	50%	0	0%
9	Cagnano Amiterno (AQ)	2	0	2	0	0	2	100%	100%	0	.
10	Campotosto (AQ)	68	1	24	5	38	68	62%	0%	0	0%
11	Capecrano (AQ)	9	4	2	0	3	9	100%	100%	3	100%
12	Caporciano (AQ)	12	1	2	1	8	12	100%	73,00%	0	0%
13	Carapelle Calvisio (AQ)	10	0	5	0	5	10	90%	90%	0	0%
14	Castel di Ieri (AQ)	2	0	1	0	1	2	100%	100%	1	100%
15	Castelli (TE)	6	0	1	0	5	6	100%	100%	5	100%
16	Castelvecchio Calvisio (AQ)	3	0	0	0	3	3	100%	0%	0	0%
17	Castelvecchio Sub.(AQ)	6	0	3	1	2	6	100%	100%	2	100%
18	Civitella Casanova (PE)	7	5	0	0	2	7	100%	100%	2	100%
19	Crognaleto (AQ)	10	10	0	0	0	10	100%	100%	.	.
20	Cugnoli (PE)	7	4	0	0	3	7	100%	100%	3	100%
21	Fagnano Alto (AQ)	121	0	0	0	121	121	0%	0%	0	0%
22	Fontecchio (AQ)	44	1	0	0	43	44	100%	33%	0	0%
23	Fossa (AQ)	27	20	3	0	4	27	100%	100%	2	50%
24	Goriano Sicoli (AQ)	4	0	2	0	2	4	0%	0%	0	0%
25	Isola del Gran Sasso (TE)	4	0	0	0	4	4	100%	100%	4	100%
26	Lucoli (AQ)	83	2	35	14	32	83	0%	0%	0	0%
27	Montebello di Bertona (PE)	4	0	0	0	4	4	100%	100%	4	100%
28	Montereale (AQ)	34	5	14	0	15	34	100%	30%	0	0%
29	Montorio al Vomano (TE)	24	5	8	0	11	24	100%	100%	11	100%
30	Navelli (AQ)	74	8	31	2	33	74	100%	100%	33	100%
31	Ocre (AQ)	126	0	15	5	106	126	85%	100%	66	62%
32	Pietracamela (TE)	18	0	11	3	4	18	0%	0%	0	0%
33	Pizzoli (AQ)	354	19	109	37	189	354	99%	90%	55	29%
34	Poggio Picenze (AQ)	120	0	0	0	120	120	0%	0%	0	0%
35	Prata d' Ansidonia (AQ)	70	5	2	0	63	70	77%	10%	0	0%
36	Rocca di Cambio (AQ)	38	4	14	0	20	38	100%	90%	18	90%
37	Rocca di Mezzo (AQ)	3	0	0	0	3	3	100%	30%	0	0%
38	San Benedetto In Perillis (AQ)	21	0	0	0	21	21	0%	0%	0	0%
39	San Demetrio Né Vestini	81	1	57	0	22	80	99%	30%	4	18%
40	San Pio delle Camere (AQ)	194	10	18	29	137	194	90%	30%	32	23%
41	Sant' Eusanio Forconese (AQ)	71	8	27	1	35	71	99%	90%	0	0%
42	Scoppito (AQ)	41	8	15	6	12	41	100%	100%	12	100%
43	Secinara (AQ)	5	0	1	0	4	5	0%	0%	0	0%
44	Tione degli Abruzzi (AQ)	62	0	47	0	15	62	0%	0%	0	0%
45	Tornimparte (AQ)	48	0	0	0	48	48	0%	0%	0	0%
46	Tossicia (TE)	4	0	2	0	2	4	100%	100%	2	100%
47	Villa S. Angelo (AQ)	179	20	55	2	102	179	95%	85%	102	100%
48	Vittorito (AQ)	9	1	0	0	8	9	100%	100%	8	100%
TOT.		2226	143	548	122	1412	2225			394	28%

VARIAZIONI RISPETTO AD APRILE 2016

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

MAGGIO 2016

Servizio Cessioni Volontarie L'Aquila/Cratere

Pratiche (Mappali)	Mappali Atti pubblici	Verbali Sottoscritti	Mappali con verbali fatti	Progetti di Determina di Pagamento	Determine di Pagamento Esecutive	Progetti di Decreti di Esproprio	Decreti di Esproprio Esecutivi	Verbali da sottoscrivere	Progetti di Determine di pagamento da preparare	Progetti di Decreti di Espropri da preparare
1058	42	1925	882	492	483	332	88			

Servizio Accertamento del Diritto L'Aquila/Cratere

Accertamenti
1279

Supporto Tecnico/amministrativo Contenzioso USRA/USRC

Ricorsi	Relazioni
43	50

VARIAZIONI rispetto ad aprile 2016

DEPOSITO INERTI											
AREA	LOCALITA'	A	B	A-B=D+C	C	D	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	FASE 3 (SVINCOLO)	DECRETO DI ESPROPRIO	DECRETO DI ESPROPRIO
		P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	DA LAVORARE (TOT-ARCH.)	OCC. TEMP.+ SERVITU	ESPROPRI + ACQUISIZ.	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE
1	INVASO 1	42	0	42	0	42	100%	100%	100%	42	100%
2	INVASO 2	26	0	26	ND	ND	0%	0%	0%	0	.
3	VIABILITA' DI ACCESSO	53	0	53	ND	ND	0%	0%	0%	0	.
TOT.		121	0	121	ND	ND					

FASE 1
FASE 2
FASE 3

Notifica indennità C+D
Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

PROGETTO G8								
						FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	TRASCRIZIONI ACQUISIZIONI
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	ACQUISIZ.		STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	
	Preturo	436	60	376		100%	75%	360
TOT.		436	60	376				