



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

L'Aquila 31 Gennaio 2016

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
AGGIORNATO AL 31/01/2016**

Sommario

TABELLA 1 STIMA RISORSE.....	4
------------------------------	---

ALLEGATI

ALL.1/SINTESI PROGETTO C.A.S.E.

ALL.2/SINTESI MAP L'AQUILA

ALL.3/SINTESI MUSP L'AQUILA

ALL.4/SINTESI COMUNI CRATERE MAP E MUSP

ALL.5/ SINTESI AREA CESSIONI

ALL.6/SINTESI DEPOSITO INERTI

ALL.7/SINTESI G8

Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 31/01/2016

PROGETTI	IMPEGNATI		PREVISTI			
	2013/2014	2015	2015	2016	TOTALE	
CASE	€ 29.700.986,22	€ 3.906.755,20	€ 4.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 35.700.986,22	
MAP AQ	€ 4.443.340,26	€ 2.034.965,21	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 9.443.340,26	
MUSP AQ	€ 5.156.736,61	€ 1.633.304,50	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 7.156.736,61	
CRATERE	ONERI FISCALI	€ 269.098,52	€ 84.625,25	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 1.269.098,52
	ESPROPRI	€ 9.001.880,17	€ 1.765.569,13	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 13.001.880,17
CAVE INERTI	€ 587.644,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 987.644,39	
G8	€ 1.890.111,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.890.111,95	
ACCOGLIENZA/SISTEMAZIONI	€ 544.386,11	€ 403.271,09	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 2.044.386,11	
ONERI FISCALI	€ 1.514.893,37	€ 99.771,21	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.514.893,37	
TOT	€ 53.109.077,60	€ 9.928.261,59	€ 12.400.000,00	€ 9.500.000,00	€ 75.009.077,60	

PROGETTO C.A.S.E.											
AREA	LOCALITA'	A	B	A-B=D+C	C	D	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	FASE 3 (SVINCOLO)	DECRETO DI ESPROPRIO	NOTE
		P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	DA LAVORARE (TOT-ARCH.)	OCC. TEMP.+ SERVITU	ESPROPRI + ACQUISIZ.	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE		
1	S.ANTONIO	140	64	76	12	64	100%	100%	54%	58	
2	COLLEBRINCIONI	92	36	56	27	29	100%	91%	5%	0	
3	CESE DI PRETURO	160	62	98	28	70	94%	93%	75%	41	
4	PAGLIARE DI SASSA	54	20	34	15	19	100%	100%	29%	12	
5 - 11	PAGANICA	118	33	85	77	8	12%	12%	100%	1	
6	SAN GIACOMO	89	24	65	65	0	23%	23%	0%	0	
7	TEMPERA	135	22	113	80	33	98%	97%	11%	10	
8	BAZZANO	44	13	31	23	8	100%	100%	89%	5	
9	S.ELIA 1	107	50	57	35	22	90%	91%	82%	10	
10	S.ELIA 2	34	19	15	12	3	100%	80%	86%	0	
12	ROIO PIANO	81	18	63	63	0	100%	100%	5%	0	
13	COPPITO NORD	59	18	41	41	0	3%	2%	0%	0	
14	SASSA ZONA POL. NSI	26	4	22	8	14	100%	100%	100%	13	
15	PAGANICA NORD	57	0	57	57	0	0%	0%	0%	0	
16	CAMARDA	318	40	278	44	234	70%	51%	9%	71	
17	MONTICCHIO	199	63	136	136	0	47%	46%	19%	0	
18	PIANOLA	71	36	35	35	0	50%	0%	0%	0	
19	ASSERGI	64	4	60	60	0	100%	100%	0%	0	
20	ARISCHIA	198	49	149	93	56	7%	11%	100%	0	
21	ROIO POGGIO	58	8	50	6	44	100%	100%	3%	3	
22	ROIO 2	77	16	61	27	34	100%	90%	19%	10	
23	ASSERGI 2	140	20	120	55	65	33%	33%	0%	16	
24	PAGANICA 2	422	92	330	187	143	65%	31%	5%	10	
25	GIGNANO	85	31	54	44	10	100%	50%	0%	0	
26	COPPITO 2	209	66	143	82	61	100%	90%	26%	13	
27	COPPITO 3	456	23	433	335	98	20%	8%	0%	0	
TOT.		3493	831	2662	1647	1015					

FASE 1 Notifica indennità C+D
FASE 2 Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
FASE 3 Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

Compilazione: svincoli nella colonna J, depositi nella colonna K

PROGETTO M.A.P. AQ									
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAITE	OCC. TEMP.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO	NOTE
						STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE		
1	SASSA	2	0	1	1	100%	100%		
2	COLLE DI SASSA	5	0	5	0	100%	0%		
3	POGGIO SANTA MARIA	24	3	8	13	91%	20%		
4	MONTICCHIO	86	5	31	50	52%	0%	0	
5	TEMPERA SAN BIAGIO	2	0	1	1	100%	100%	0	
6	TEMPERA SANT'ANGELO	5	0	2	3	100%	0%	0	
7	ARISCHIA	67	0	46	21	97%	3%	0	
8	CANSATESSA - SAN VITTORINO	89	7	55	27	52%	18%	0	
9	PESCOMAGGIORE	5	0	2	3	100%	100%	3	
10	PIANOLA	42	4	17	21	100%	89%		
12	BAGNO	39	0	29	10	100%	58%	1	
13	CIVITA DI BAGNO	2	0	2	0	100%	0%	0	
14	CAMARDA	27	2	5	20	100%	12%	0	
15	FILETTO	10	1	9	0	100%	11%	0	
16	FILETTO 2	14	0	7	7	100%	7%	1	
17	SAN GIACOMO	14	1	6	7	100%	30%	0	
18	COLLEBRINCIONI	42	0	20	22	100%	64%	0	
19	SANTA RUFINA	24	0	10	14	100%	66%	1	
20	COLLE DI ROIO	29	0	15	14	100%	0%	0	
21	ROIO POGGIO	26	0	12	14	4%	0%	0	
22	PRETURO	29	0	3	26	100%	0%	0	
23	BAZZANO	34	1	24	9	97%	84%	2	
24	PAGANICA	13	0	4	9	39%	30%	4	
TOT.		630	24	314	292			12	

PROGETTO M.U.S.P. AQ									
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO	NOTE
						STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE		
1	MUSP 30_13_31_14	20	1	3	16	100%	74%	3	
2	MUSP CANADA	18	7	3	8	100%	100%	8	
3	MUSP IPSIASAR	29	5	7	17	96%	96%	12	
4	MUSP 32_1	9	1	8	0	100%	100%	0	
5	MUSP 49_3	22	0	3	19	100%	100%	16	
6	MUSP 11_2	50	0	18	32	100%	68%	11	
7	MUSP 6_7	9	1	1	7	100%	100%	6	
8	MUSP 2_2	33	21	1	11	100%	17%	0	
9	MUSP 22_4	4	0	2	2	100%	100%	2	
10	MUSP 50_4	2	0	1	1	100%	100%	1	
12	MUSP 52_6	46	40	3	3	100%	100%	0	
13	MUSP 29_12	10	10	0	0	0%	0%	0	
14	MUSP ARISCHIA_DEC	42	0	11	31	100%	7%	1	
15	MUSP CASETTA FANTASIA	2	1	0	1	100%	0%	0	
16	MUSP CAMARDA	7	7	0	0	0%	0%	0	
17	MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	3	3	0	0	0%	0%	0	
18	MUSP ITAS	2	2	0	0	0%	0%	0	
19	MUSP PAGANICA	8	0	3	5	100%	25%	1	
20	MUSP SP4_SP5	30	4	6	20	96%	96%	14	
21	MUSP CONSERVATORIO CASELLA	15	1	7	7	100%	100%	7	
22	MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI	17	3	4	10	100%	100%	10	
23	MUSP 51_5	27	0	13	14	100%	100%	10	
24	MUSP 9_10_58_3_57_2	29	4	6	19	100%	96%	18	
25	MUSP 34_3	5	0	1	4	100%	100%	4	
26	MUSP SP1_SP2	15	0	11	4	100%	80%	1	
27	MUSP VIA FICARA	50	0	1	49	100%	100%	45	
TOT.		504	111	113	280			170	

PROGETTO M.A.P.-M.U.S.P. CRATERE

AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAITE	OCC. TEMP.	ACQUISIZ.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO	NOTE
1	Acciano (AQ)	7	0	3	0	4	0%	0%	0	MANCANO STIME N. 7 P.LLE (RICHIESTE STIME 28/01/2015)
2	Aielli (AQ)	4	0	0	0	4	100%	0%	0	IN LAVORAZIONE
3	Arsita (TE)	10	0	3	1	6	100%	100%	6	ATTESA PAGAMENTO F23 COMUNE
4	Barete (AQ)	21	1	4	1	15	100%	100%	15	ATTESA REGISTRAZIONI PER DECRETI
5	Barisciano (AQ)	165	0	29	13	123	50%	0%	0	IN LAVORAZIONE
6	Brittoli (PE)	4	0	0	0	4	100%	70%	0	ATTESA 2 DETERM PERFEZ - VERIFICA MEF E RICH.FONDI - MANCA ESECUTIVITA' DETERMINE
7	Bugnara (AQ)	4	0	1	0	3	100%	100%	3	COMPLETATO
8	Bussi (PE)	5	0	2	0	3	100%	0%	0	IN LAVORAZIONE
9	Cagnano Amiterno (AQ)	2	0	2	0	0	100%	100%	0	COMPLETATO
10	Campotosto (AQ)	68	1	24	5	38	0%	0%	0	DA LAVORARE - VERIFICA USI CIVICI
11	Capestrano (AQ)	9	4	2	0	3	100%	100%	3	ATTESA PAGAMENTO F23 COMUNE
12	Caporciano (AQ)	12	1	2	0	9	90%	0%	0	IN LAVORAZIONE
13	Carapelle Calvisio (AQ)	10	0	5	0	5	90%	90%	0	IN LAVORAZIONE- MANCA INTEGRAZIONE DELLA STIMA PER 1 P.LLA - ATTESA DETERM ESECUTIVA
14	Castel di Ieri (AQ)	2	0	1	0	1	100%	100%	1	ATTESA PAGAMENTO F23 COMUNE
15	Castelli (TE)	6	0	1	0	5	100%	100%	5	VERIFICARE INTERESSI DI MORA RITARDO DECRETI
16	Castelvecchio Calvisio (AQ)	3	0	0	0	3	0%	0%	0	IN LAVORAZIONE
17	Castelvecchio Sub.(AQ)	6	0	3	1	2	100%	100%	3	COMPLETATO
18	Civitella Casanova (PE)	7	5	0	0	2	100%	100%	2	ATTESA SOLUZIONE DETERMINE FRANCI
19	Crognaleto (AQ)	10	10	0	0	0	100%	100%	0	USI CIVICI PROPOSTO PER REINTEGRA
20	Cugnoli (PE)	7	4	0	0	3	100%	100%	3	LAVORATO AUTONOMAMENTE DA COMUNE
21	Fagnano Alto (AQ)	121	0	0	0	121	0%	0%	0	DA LAVORARE
22	Fontecchio (AQ)	44	1	0	0	43	100%	33%	0	ATTESA ESECUTIVITA' DELLE DETERMINE
23	Fossa (AQ)	27	19	3	0	5	100%	100%	2	FARE RICH. FONDI INTEGRAZIONE
24	Goriano Sicoli (AQ)	2	0	0	0	2	0%	0%	0	MANCA STIMA
25	Isola del Gran Sasso (TE)	4	0	0	0	4	100%	100%	4	COMPLETATO
26	Lucoli (AQ)	83	2	35	14	32	0%	0%	0	DA LAVORARE- RICHIESTI INDIRIZZI (AVVISO PUBBLICO) - VERIFICA USI CIVICI - IBAN COMUNE - MANCA INTEGRAZIONE DELLA STIMA PER 9 P.LLE (RICHIESTA 09/10/2015)
27	Montebello di Bertona (PE)	4	0	0	0	4	100%	100%	4	COMPLETATO
28	Monte reale (AQ)	34	5	14	0	15	100%	30%	0	IN LAVORAZIONE
29	Montorio al Vomano (TE)	24	5	8	0	11	100%	100%	11	ATTESA PAGAMENTO F23 COMUNE
30	Navelli (AQ)	74	8	31	2	33	100%	100%	34	ATTESA PAGAMENTO F23 COMUNE
31	Ocre (AQ)	126	0	15	5	106	80%	80%	33	ATTESA PER FRAZIONE VALLE VERIFICA CDU- MANCA INTEGRAZIONE DELLA STIMA PER 1 P.LLA (LOC. VALLONI)
32	Pietracamela (TE)	18	0	11	3	4	0%	0%	0	MANCANO STIME
33	Pizzoli (AQ)	354	19	122	29	184	99%	90%	0	IN LAVORAZIONE
34	Poggio Picenze (AQ)	88	0	0	0	88	0%	0%	0	DA LAVORARE
35	Prata d' Ansidonia (AQ)	70	5	2	0	63	30%	10%	0	IN LAVORAZIONE
36	Rocca di Cambio (AQ)	38	4	14	1	19	100%	80%	0	IN LAVORAZIONE - MANCA ESECUTIVITA' DETERMINE
37	Rocca di Mezzo (AQ)	3	0	0	0	3	50%	30%	0	IN LAVORAZIONE
38	San Benedetto In Perillis (AQ)	21	0	0	0	21	0%	0%	0	MANCANO STIME (RICHIESTE STIME 27/02/2015)
39	San Demetrio Né Vestini	81	1	57	0	23	100%	100%	2	IN LAVORAZIONE
40	San Pio delle Camere (AQ)	190	10	19	39	122	90%	30%	0	IN LAVORAZIONE - MANCA INTEGRAZIONE DELLA STIMA PER 1 P.LLA (RICHIESTA 06/11/2015) e altre 5 P.LLE DA RICHIEDERE A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO
41	Sant' Eusanio Forconese (AQ)	71	8	27	1	35	90%	30%	0	IN LAVORAZIONE- MANCA INTEGRAZIONE DELLA STIMA PER 1 P.LLA (RICHIESTA 16/04/2015)
42	Scoppito (AQ)	41	8	15	6	12	100%	0%	0	IN LAVORAZIONE
43	Secinaro (AQ)	5	0	1	0	4	0%	0%	0	DA LAVORARE
44	Tione degli Abruzzi (AQ)	62	0	47	0	15	0%	0%	0	MANCANO STIME
45	Tornimparte (AQ)	48	0	0	0	48	0%	0%	0	DA LAVORARE
46	Tossicia (TE)	4	0	2	0	2	100%	100%	2	COMPLETATO
47	Villa S. Angelo (AQ)	179	20	55	2	102	95%	67%	0	IN LAVORAZIONE
48	Vittorito (AQ)	9	1	0	0	8	100%	100%	8	ATTESA PAGAMENTO F23 COMUNE
TOT.		2187	142	560	123	1362			141	

Servizio Cessioni Volontarie L'Aquila/Cratere

Pratiche (Mappali)	Mappali Atti pubblici	Verbali Sottoscritti	Mappali con verbali fatti	Progetti di Determina di Pagamento	Determine di Pagamento Esecutive	Progetti di Decreti di Esproprio	Decreti di Esproprio Esecutivi	Verbali da sottoscrivere	Progetti di Determine di pagamento da preparare	Progetti di Decreti di Espropri da preparare
968	42	1678	777	450	483	269	87	223	70	112

Servizio Accertamento del Diritto L'Aquila/Cratere

Accertamenti
1058

Supporto Tecnico/amministrativo Contenzioso USRA/USRC

Ricorsi	Relazioni
42	45

VARIAZIONI rispetto a dicembre 2015

DEPOSITO INERTI											
		A	B	A-B=D+C	C	D		FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	FASE 3 (SVINCOLO)	DECRETO DI ESPROPRIO
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIViate	DA LAVORARE (TOT-ARCH.)	OCC. TEMP.+ SERVITU	ESPROPRI + ACQUISIZ.		STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	
1	INVASO 1	42	0	42	0	42		100%	100%	100%	42
2	INVASO 2	26	0	26	ND	ND		0%	0%	0%	0
3	VIABILITA' DI ACCESSO	53	0	53	ND	ND		0%	0%	0%	0
TOT.		121	0	121	ND	ND					

FASE 1 Notifica indennità C+D
 FASE 2 Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
 FASE 3 Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

Compilazione: svincoli nella colonna J, depositi nella colonna K

PROGETTO G8							
					FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	TRASCRIZIONI ACQUIZIZIONI
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	ACQUISIZ.	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	
	Preturo	436	60	376	100%	75%	360
TOT.		436	60	376			