



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

L'Aquila 31 Luglio 2016

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
AGGIORNATO AL 31/07/2016**

Sommario

| | |
|------------------------------|---|
| TABELLA 1 STIMA RISORSE..... | 4 |
|------------------------------|---|

ALLEGATI

ALL.1/SINTESI PROGETTO C.A.S.E.

ALL.2/SINTESI MAP L'AQUILA

ALL.3/SINTESI MUSP L'AQUILA

ALL.4/SINTESI COMUNI CRATERE MAP E MUSP

ALL.5/ SINTESI AREA CESSIONI

ALL.6/SINTESI DEPOSITO INERTI

ALL.7/SINTESI G8

Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 31/07/2016

| PROGETTI | IMPEGNATI | | | | PREVISTI | TOTALE IMPEGNATI AD OGGI | TOTALE GENERALE (IMPEGNATI + PREVISTI) | |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | | | |
| CASE | € 25.439.262,39 | € 4.261.723,83 | € 3.906.755,20 | € 2.113.826,64 | € 3.000.000,00 | € 35.721.568,06 | € 36.607.741,42 | |
| MAP AQ | € 532.393,95 | € 3.910.946,31 | € 2.034.965,21 | € 580.312,74 | € 2.000.000,00 | € 7.058.618,21 | € 8.478.305,47 | |
| MUSP AQ | € 2.466.401,69 | € 2.690.334,92 | € 1.633.304,50 | € 0,00 | € 1.000.000,00 | € 6.790.041,11 | € 7.790.041,11 | |
| CRATERE | ONERI FISCALI | € 0,00 | € 269.098,52 | € 84.625,25 | € 161.503,78 | € 600.000,00 | € 515.227,55 | € 953.723,77 |
| | ESPROPRI | € 4.852.461,13 | € 4.149.419,04 | € 1.765.569,13 | € 2.512.052,38 | € 4.000.000,00 | € 13.279.501,68 | € 14.767.449,30 |
| CAVE INERTI | € 481.675,73 | € 105.968,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 400.000,00 | € 587.644,39 | € 987.644,39 | |
| G8 | € 1.808.853,19 | € 81.258,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.890.111,95 | € 1.890.111,95 | |
| AREE ACCOGLIENZA | € 0,00 | € 544.386,11 | € 403.271,09 | € 0,00 | € 500.000,00 | € 947.657,20 | € 1.447.657,20 | |
| ONERI FISCALI | € 0,00 | € 1.514.893,37 | € 99.771,21 | € 500.000,00 | € 1.000.000,00 | € 2.114.664,58 | € 2.614.664,58 | |
| TOT | € 35.581.048,08 | € 17.528.029,52 | € 9.928.261,59 | € 5.867.695,54 | € 12.500.000,00 | € 68.905.034,73 | € 75.537.339,19 | |

VARIAZIONI RISPETTO A GIUGNO 2016

| PROGETTO C.A.S.E. | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| AREA | LOCALITA' | A | B | A-B=D+C | C | D | FASE 1 (NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE E PERFEZIONAMENTI) | FASE 3 (SVINCOLO) | DECRETO DI ESPROPRIO | DECRETO DI ESPROPRIO |
| | | P.LLE TOTALI | ARCHIVIAITE | DA LAVORARE (TOT-ARCH.) | OCC. TEMP.+ SERVITU | ESPROPRI + ACQUISIZ. | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE | | |
| 1 | S.ANTONIO | 140 | 64 | 76 | 12 | 63 | 100% | 100% | 50% | 63 | 100% |
| 2 | COLLEBRINCIONI | 92 | 36 | 56 | 27 | 29 | 100% | 96% | 5% | 14 | 48% |
| 3 | CESE DI PRETURO | 160 | 62 | 98 | 28 | 70 | 94% | 93% | 80% | 68 | 97% |
| 4 | PAGLIARE DI SASSA | 54 | 20 | 34 | 15 | 12 | 100% | 100% | 29% | 12 | 100% |
| 5 - 11 | PAGANICA | 118 | 33 | 85 | 77 | 8 | 12% | 12% | 100% | 3 | 38% |
| 6 | SAN GIACOMO | 89 | 24 | 65 | 65 | 0 | 23% | 23% | . | . | . |
| 7 | TEMPERA | 135 | 22 | 113 | 80 | 33 | 98% | 97% | 25% | 25 | 76% |
| 8 | BAZZANO | 44 | 13 | 31 | 23 | 8 | 100% | 100% | 89% | 8 | 100% |
| 9 | S.ELIA 1 | 107 | 50 | 57 | 35 | 22 | 90% | 91% | 82% | 16 | 73% |
| 10 | S.ELIA 2 | 34 | 19 | 15 | 12 | 3 | 100% | 80% | 86% | 3 | 100% |
| 12 | ROIO PIANO | 81 | 18 | 63 | 63 | 0 | 100% | 100% | 5% | . | . |
| 13 | COPPITO NORD | 59 | 18 | 41 | 41 | 0 | 3% | 2% | . | . | . |
| 14 | SASSA ZONA POL. NSI | 26 | 4 | 22 | 8 | 14 | 100% | 100% | 100% | 14 | 100% |
| 15 | PAGANICA NORD | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0% | 0% | . | . | . |
| 16 | CAMARDA | 318 | 40 | 278 | 44 | 234 | 70% | 51% | 18% | 121 | 52% |
| 17 | MONTICCHIO | 199 | 63 | 136 | 136 | 0 | 47% | 46% | 19% | . | . |
| 18 | PIANOLA | 71 | 36 | 35 | 35 | 0 | 50% | 0% | . | . | . |
| 19 | ASSERGI | 64 | 4 | 60 | 60 | 0 | 100% | 100% | 0% | . | . |
| 20 | ARISCHIA | 198 | 49 | 149 | 93 | 56 | 7% | 11% | 0% | 0 | 0% |
| 21 | ROIO POGGIO | 58 | 8 | 50 | 6 | 44 | 100% | 100% | 6% | 37 | 84% |
| 22 | ROIO 2 | 77 | 16 | 61 | 27 | 34 | 100% | 90% | 36% | 23 | 68% |
| 23 | ASSERGI 2 | 140 | 21 | 119 | 55 | 63 | 59% | 34% | 0% | 33 | 52% |
| 24 | PAGANICA 2 | 422 | 92 | 330 | 187 | 143 | 65% | 42% | 56% | 10 | 7% |
| 25 | GIGNANO | 85 | 31 | 54 | 44 | 10 | 100% | 50% | 100% | 8 | 80% |
| 26 | COPPITO 2 | 209 | 66 | 143 | 82 | 61 | 100% | 92% | 29% | 22 | 36% |
| 27 | COPPITO 3 | 456 | 23 | 433 | 335 | 98 | 20% | 9% | 0% | 4 | 4% |
| TOT. | | 3493 | 832 | 2661 | 1647 | 1005 | | | | 484 | 48% |

FASE 1 Notifica indennità C+D
FASE 2 Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
FASE 3 Svincoli depositi MEF rispetto ai perfezionamenti

VARIAZIONI RISPETTO A GIUGNO 2016

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

| PROGETTO M.A.P. AQ | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|--------------|-------------|------------|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| AREA | LOCALITA' | P.LLE TOTALI | ARCHIVIAATE | OCC. TEMP. | ESPROPRI | FASE 1 (NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE) | DECRETO DI ESPROPRIO | | |
| | | | | | | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE | DECRETO DI ESPROPRIO/ACQUISIZIONE | STATO LAVORAZIONE | |
| 1 | SASSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0% | |
| 2 | COLLE DI SASSA | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% | 0% | . | . | |
| 3 | POGGIO SANTA MARIA | 24 | 3 | 8 | 13 | 91% | 71% | 0 | 0% | |
| 4 | MONTICCHIO | 86 | 5 | 31 | 50 | 52% | 26% | 0 | 0% | |
| 5 | TEMPERA SAN BIAGIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0% | |
| 6 | TEMPERA SANT'ANGELO | 5 | 0 | 2 | 3 | 100% | 0% | 0 | 0% | |
| 7 | ARISCHIA | 67 | 0 | 46 | 21 | 97% | 5% | 1 | 5% | |
| 8 | CANSATESSA - SAN VITTORINO | 89 | 7 | 55 | 27 | 52% | 41% | 0 | 0% | |
| 9 | PESCOMAGGIORE | 5 | 0 | 2 | 3 | 100% | 100% | 3 | 100% | |
| 10 | PIANOLA | 42 | 4 | 17 | 21 | 100% | 89% | 3 | 14% | |
| 12 | BAGNO | 39 | 0 | 29 | 10 | 100% | 74% | 0 | 0% | |
| 13 | CIVITA DI BAGNO | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | . | . | |
| 14 | CAMARDA | 27 | 2 | 5 | 20 | 100% | 55% | 2 | 10% | |
| 15 | FILETTO | 10 | 1 | 9 | 0 | 100% | 11% | . | . | |
| 16 | FILETTO 2 | 14 | 0 | 7 | 7 | 100% | 14% | 0 | 0% | |
| 17 | SAN GIACOMO | 14 | 1 | 6 | 7 | 100% | 30% | 0 | 0% | |
| 18 | COLLEBRINCIONI | 42 | 0 | 20 | 22 | 100% | 64% | 0 | 0% | |
| 19 | SANTA RUFINA | 24 | 0 | 10 | 14 | 100% | 64% | 0 | 0% | |
| 20 | COLLE DI ROIO | 29 | 0 | 15 | 14 | 100% | 29% | 0 | 0% | |
| 21 | ROIO POGGIO | 26 | 0 | 12 | 14 | 4% | 4% | 1 | 7% | |
| 22 | PRETURO | 29 | 0 | 3 | 26 | 100% | 7% | 0 | 0% | |
| 23 | BAZZANO | 34 | 1 | 24 | 9 | 97% | 84% | 0 | 0% | |
| 24 | PAGANICA | 14 | 0 | 5 | 9 | 39% | 78% | 1 | 11% | |
| TOT. | | 631 | 24 | 315 | 292 | | | 11 | 4% | |

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

| PROGETTO M.U.S.P. AQ | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------|-----------|------------|----------|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|----------------------|
| AREA | LOCALITA' | P.LLE TOTALI | ARCHIVIAE | OCC. TEMP. | ESPROPRI | FASE 1 (NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE) | DECRETO DI ESPROPRIO/ ACQUISIZIONE | DECRETO DI ESPROPRIO | STATO LAVORAZIONE |
| | | | | | | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE | | | STATO LAVORAZIONE |
| 1 | MUSP 30_13_31_14 | 20 | 1 | 3 | 16 | 100% | 81% | 1 | | 6% |
| 2 | MUSP CANADA | 18 | 7 | 3 | 8 | 100% | 100% | 6 | | 75% |
| 3 | MUSP IPSIASAR | 29 | 5 | 7 | 17 | 96% | 96% | 9 | | 53% |
| 4 | MUSP 32_1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 100% | 100% | . | | . |
| 5 | MUSP 49_3 | 22 | 0 | 3 | 19 | 100% | 100% | 8 | | 42% |
| 6 | MUSP 11_2 | 51 | 0 | 18 | 33 | 100% | 90% | 2 | | 6% |
| 7 | MUSP 6_7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 100% | 100% | 1 | | 14% |
| 8 | MUSP 2_2 | 33 | 21 | 1 | 11 | 100% | 45% | 2 | | 18% |
| 9 | MUSP 22_4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% | 2 | | 100% |
| 10 | MUSP 50_4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | | 100% |
| 12 | MUSP 52_6 | 46 | 40 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | | 0% |
| 13 | MUSP 29_12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0% | . | | . |
| 14 | MUSP ARISCHIA_DEC | 42 | 0 | 11 | 31 | 100% | 21% | 0 | | 0% |
| 15 | MUSP CASSETTA FANTASIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0 | | 0% |
| 16 | MUSP CAMARDA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0% | . | | . |
| 17 | MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% | . | | . |
| 18 | MUSP ITAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | . | | . |
| 19 | MUSP PAGANICA | 8 | 0 | 3 | 5 | 100% | 25% | 4 | | 80% |
| 20 | MUSP SP4_SP5 | 30 | 4 | 6 | 20 | 96% | 96% | 18 | | 90% |
| 21 | MUSP CONSERVATORIO CASELLA | 15 | 1 | 7 | 7 | 100% | 100% | 3 | | 43% |
| 22 | MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI | 17 | 3 | 4 | 10 | 100% | 100% | 10 | | 100% |
| 23 | MUSP 51_5 | 27 | 0 | 14 | 13 | 100% | 100% | 10 | | 77% |
| 24 | MUSP 9_10_58_3_57_2 | 29 | 4 | 6 | 19 | 100% | 100% | 9 | | 47% |
| 25 | MUSP 34_3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 100% | 100% | 4 | | 100% |
| 26 | MUSP SP1_SP2 | 15 | 0 | 11 | 4 | 100% | 80% | 1 | | 25% |
| 27 | MUSP VIA FICARA | 50 | 0 | 1 | 49 | 100% | 100% | 39 | | 80% |
| TOT. | | 505 | 111 | 114 | 280 | | | 130 | | 46% |

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

| PROGETTO M.A.P.-M.U.S.P. CRATERE | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|----------|------|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| AREA | LOCALITA' | P.LLE TOTALI | ARCHIVIAE | OCC. TEMP. | ACQUISIZ. | ESPROPRI | | FASE 1 (NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE) | DECRETO DI ESPROPRIO | STATO LAVORAZIONE |
| | | | | | | | | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE | DECRETO DI ESPROPRIO | STATO LAVORAZIONE |
| 1 | Acciano (AQ) | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Aielli (AQ) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80% | 0% | 0 | 0% |
| 3 | Arsita (TE) | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 100% | 100% | 6 | 100% |
| 4 | Barete (AQ) | 21 | 1 | 4 | 1 | 15 | 21 | 100% | 100% | 15 | 100% |
| 5 | Barisciano (AQ) | 165 | 0 | 29 | 13 | 123 | 165 | 80% | 60% | 65 | 53% |
| 6 | Brittoli (PE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 70% | 1 | 25% |
| 7 | Bugnara (AQ) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 100% | 100% | 3 | 100% |
| 8 | Bussi (PE) | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 100% | 100% | 0 | 0% |
| 9 | Cagnano Amiterno (AQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0% |
| 10 | Campotosto (AQ) | 68 | 1 | 24 | 5 | 38 | 68 | 62% | 5% | 0 | 0% |
| 11 | Capestrano (AQ) | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 100% | 100% | 3 | 100% |
| 12 | Caporciano (AQ) | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 100% | 88,89% | 7 | 88% |
| 13 | Carapelle Calvisio (AQ) | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 90% | 90% | 4 | 100% |
| 14 | Castel di Ieri (AQ) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100% | 100% | 1 | 100% |
| 15 | Castelli (TE) | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 100% | 100% | 5 | 100% |
| 16 | Castelvecchio Calvisio (AQ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0% | 0 | 0% |
| 17 | Castelvecchio Sub.(AQ) | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 18 | Civitella Casanova (PE) | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 100% | 100% | 0 | 0% |
| 19 | Crognaleto (AQ) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 100% | . | . |
| 20 | Cugnoli (PE) | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 100% | 100% | 3 | 100% |
| 21 | Fagnano Alto (AQ) | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 22 | Fontecchio (AQ) | 44 | 1 | 0 | 0 | 43 | 44 | 100% | 60% | 0 | 0% |
| 23 | Fossa (AQ) | 27 | 20 | 3 | 0 | 4 | 27 | 100% | 100% | 4 | 100% |
| 24 | Goriano Sicoli (AQ) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 25 | Isola del Gran Sasso (TE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100% |
| 26 | Lucoli (AQ) | 83 | 2 | 35 | 14 | 32 | 83 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 27 | Montebello di Bertona (PE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 100% | 4 | 100% |
| 28 | Monteale (AQ) | 34 | 5 | 14 | 0 | 15 | 29 | 100% | 100% | 15 | 100% |
| 29 | Montorio al Vomano (TE) | 24 | 5 | 8 | 0 | 11 | 24 | 100% | 100% | 11 | 100% |
| 30 | Navelli (AQ) | 74 | 8 | 31 | 2 | 33 | 74 | 100% | 100% | 33 | 100% |
| 31 | Ocre (AQ) | 126 | 0 | 15 | 5 | 106 | 126 | 90% | 100% | 67 | 63% |
| 32 | Pietracamela (TE) | 18 | 0 | 11 | 3 | 4 | 18 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 33 | Pizzoli (AQ) | 355 | 20 | 111 | 36 | 188 | 355 | 99% | 90% | 166 | 88% |
| 34 | Poggio Picenze (AQ) | 119 | 0 | 19 | 7 | 93 | 119 | 19% | 0% | 0 | 0% |
| 35 | Prata d' Ansidonia (AQ) | 70 | 5 | 2 | | 63 | 70 | 99% | 57% | 0 | 0% |
| 36 | Rocca di Cambio (AQ) | 38 | 4 | 14 | 0 | 20 | 38 | 100% | 90% | 20 | 100% |
| 37 | Rocca di Mezzo (AQ) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 100% |
| 38 | San Benedetto In Perillis (AQ) | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 39 | San Demetrio Né Vestini | 81 | 1 | 57 | 0 | 22 | 80 | 99% | 30% | 21 | 95% |
| 40 | San Pio delle Camere (AQ) | 194 | 10 | 18 | 29 | 137 | 194 | 90% | 65% | 18 | 15% |
| 41 | Sant' Eusanio Forconese (AQ) | 71 | 8 | 27 | 1 | 35 | 62 | 100% | 100% | 35 | 100% |
| 42 | Scoppito (AQ) | 41 | 8 | 15 | 6 | 12 | 41 | 100% | 100% | 12 | 100% |
| 43 | Secinaro (AQ) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 44 | Tione degli Abruzzi (AQ) | 62 | 0 | 47 | 0 | 15 | 62 | 0% | 0% | 0 | 0% |
| 45 | Tornimparte (AQ) | 48 | 0 | 17 | 0 | 31 | 48 | 70% | 0% | 0 | 0% |
| 46 | Tossicia (TE) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 100% | 100% | 2 | 100% |
| 47 | Villa S. Angelo (AQ) | 179 | 20 | 55 | 2 | 102 | 179 | 95% | 88% | 102 | 100% |
| 48 | Vittorito (AQ) | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 100% | 100% | 8 | 100% |
| TOT. | | 2226 | 144 | 586 | 129 | 1366 | 2225 | | | 640 | 47% |

VARIAZIONI RISPETTO A GIUGNO 2016

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

LUGLIO 2016

Servizio Cessioni Volontarie L'Aquila/Cratere

| Pratiche (Mappali) | Mappali Atti pubblici | Verbali Sottoscritti | Mappali con verbali fatti | Progetti di Determina di Pagamento | Determine di Pagamento Esecutive | Progetti di Decreti di Esproprio | Decreti di Esproprio Esecutivi | Verbali da sottoscrivere | Progetti di Determine di pagamento da preparare | Progetti di Decreti di Espropri da preparare |
|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|--|
| 1060 | 42 | 1938 | 886 | 492 | 483 | 332 | 88 | | | |

Servizio Accertamento del Diritto L'Aquila/Cratere

| Accertamenti |
|--------------|
| 1353 |

Supporto Tecnico/amministrativo Contenzioso USRA/USRC

| Ricorsi | Relazioni |
|---------|-----------|
| 43 | 50 |

VARIAZIONI rispetto a Giugno 2016

| DEPOSITO INERTI | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| AREA | LOCALITA' | A | B | A-B=D+C | C | D | FASE 1 (NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE) | FASE 3 (SVINCOLO) | DECRETO DI ESPROPRIO | DECRETO DI ESPROPRIO |
| | | P.LLE TOTALI | ARCHIVIAE | DA LAVORARE (TOT-ARCH.) | OCC. TEMP.+ SERVITU | ESPROPRI + ACQUISIZ. | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE | DECRETO DI ESPROPRIO | STATO LAVORAZIONE |
| 1 | INVASO 1 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 100% | 100% | 100% | 42 | 100% |
| 2 | INVASO 2 | 26 | 0 | 26 | ND | ND | 0% | 0% | 0% | 0 | . |
| 3 | VIABILITA' DI ACCESSO | 53 | 0 | 53 | ND | ND | 0% | 0% | 0% | 0 | . |
| TOT. | | 121 | 0 | 121 | ND | ND | | | | | |

FASE 1
FASE 2
FASE 3

Notifica indennità C+D
Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI

| PROGETTO G8 | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | FASE 1 (NOTIFICA) | FASE 2 (LIQUIDAZIONE) | TRASCRIZIONI ACQUISIZIONI |
| AREA | LOCALITA' | P.LLE TOTALI | ARCHIVIAE | ACQUISIZ. | | STATO LAVORAZIONE | STATO LAVORAZIONE | |
| | Preturo | 436 | 60 | 376 | | 100% | 75% | 360 |
| | | | | | | | | |
| TOT. | | 436 | 60 | 376 | | | | |