



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

L'Aquila 31 Agosto 2016

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
AGGIORNATO AL 31/08/2016**

Sommario

TABELLA 1 STIMA RISORSE.....	4
------------------------------	---

ALLEGATI

ALL.1/SINTESI PROGETTO C.A.S.E.

ALL.2/SINTESI MAP L'AQUILA

ALL.3/SINTESI MUSP L'AQUILA

ALL.4/SINTESI COMUNI CRATERE MAP E MUSP

ALL.5/ SINTESI AREA CESSIONI

ALL.6/SINTESI DEPOSITO INERTI

ALL.7/SINTESI G8

Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 31/08/2016

SITUAZIONE AL 31/08/2016							
PROGETTI	IMPEGNATI				PREVISTI	TOTALE IMPEGNATI AD OGGI	TOTALE GENERALE (IMPEGNATI + PREVISTI)
	2013	2014	2015	2016	2016		
CASE	€ 25.439.262,39	€ 4.261.723,83	€ 3.906.755,20	€ 2.113.826,64	€ 3.000.000,00	€ 35.721.568,06	€ 36.607.741,42
MAP AQ	€ 532.393,95	€ 3.910.946,31	€ 2.034.965,21	€ 580.312,74	€ 2.000.000,00	€ 7.058.618,21	€ 8.478.305,47
MUSP AQ	€ 2.466.401,69	€ 2.690.334,92	€ 1.633.304,50	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 6.790.041,11	€ 7.790.041,11
CRATERE	ONERI FISCALI	€ 0,00	€ 269.098,52	€ 84.625,25	€ 196.703,78	€ 600.000,00	€ 550.427,55
	ESPROPRI	€ 4.852.461,13	€ 4.149.419,04	€ 1.765.569,13	€ 2.893.439,49	€ 4.000.000,00	€ 13.660.888,79
CAVE INERTI	€ 481.675,73	€ 105.968,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 587.644,39	€ 987.644,39
G8	€ 1.808.853,19	€ 81.258,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.890.111,95	€ 1.890.111,95
AREE ACCOGLIENZA	€ 0,00	€ 544.386,11	€ 403.271,09	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 947.657,20	€ 1.447.657,20
ONERI FISCALI	€ 0,00	€ 1.514.893,37	€ 99.771,21	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00	€ 2.114.664,58	€ 2.614.664,58
TOT	€ 35.581.048,08	€ 17.528.029,52	€ 9.928.261,59	€ 6.284.282,65	€ 12.500.000,00	€ 69.321.621,84	€ 75.537.339,19

VARIAZIONI RISPETTO A LUGLIO 2016

Agosto 2016

PROGETTO C.A.S.E.										
AREA	LOCALITA'	A P.I.L.E TOTALI	B ARCHIVIAE	A-B=D+C DA LAVORARE (TOT- ARCH.)	C OCC. TEMP.+ SERVITU	D ESPROPRI + ACQUISIZ.	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE E PERFEZIONAMENTI)	FASE 3 (SVINCOLO)	DECRETO DI ESPROPRIO
							STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE
1	S.ANTONIO	140	64	76	12	63	100%	100%	50%	63
2	COLLEBRINCIONI	92	36	56	27	29	100%	96%	5%	14
3	CESE DI PRETURO	160	62	98	28	70	94%	93%	80%	68
4	PAGLIARE DI SASSA	54	20	34	15	12	100%	100%	29%	12
5 - 11	PAGANICA	118	33	85	77	8	12%	12%	100%	3
6	SAN GIACOMO	89	24	65	65	0	23%	23%	.	.
7	TEMPERA	135	22	113	80	33	98%	97%	25%	25
8	BAZZANO	44	13	31	23	8	100%	100%	89%	8
9	S.ELIA 1	107	50	57	35	22	90%	91%	82%	16
10	S.ELIA 2	34	19	15	12	3	100%	80%	86%	3
12	ROIO PIANO	81	18	63	63	0	100%	100%	5%	.
13	COPPITO NORD	59	18	41	41	0	3%	2%	.	.
14	SASSA ZONA POL. NSI	26	4	22	8	14	100%	100%	100%	14
15	PAGANICA NORD	57	0	57	57	0	0%	0%	.	.
16	CAMARDA	318	40	278	44	234	70%	51%	18%	121
17	MONTICCHIO	199	63	136	136	0	47%	46%	19%	.
18	PIANOLA	71	36	35	35	0	50%	0%	.	.
19	ASSERGI	64	4	60	60	0	100%	100%	0%	.
20	ARISCHIA	198	49	149	93	56	7%	11%	0%	0
21	ROIO POGGIO	58	8	50	6	44	100%	100%	6%	37
22	ROIO 2	77	16	61	27	34	100%	90%	36%	23
23	ASSERGI 2	140	21	119	55	63	59%	34%	0%	33
24	PAGANICA 2	422	92	330	187	143	65%	42%	56%	10
25	GIGNANO	85	31	54	44	10	100%	50%	100%	8
26	COPPITO 2	209	66	143	82	61	100%	92%	29%	22
27	COPPITO 3	456	23	433	335	98	20%	9%	0%	4
TOT.		3493	832	2661	1647	1005				484
FASE 1		Notifica indennità C+D								
FASE 2		Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D								
FASE 3		Svincoli depositi MEF rispetto ai perfezionamenti					DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI			

Agosto 2016

PROGETTO M.A.P. AQ									
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA) STATO LAVORAZIONE	FASE 2 (LIQUIDAZIONE) STATO LAVORAZIONE	DECRETO DI ESPROPRIO/ ACQUISIZIONE	DECRETO DI ESPROPRIO STATO LAVORAZIONE
1	SASSA	2	0	1	1	100%	100%	0	0%
2	COLLE DI SASSA	5	0	5	0	100%	0%	.	.
3	POGGIO SANTA MARIA	24	3	8	13	91%	71%	0	0%
4	MONTICCHIO	86	5	31	50	52%	30%	0	0%
5	TEMPERA SAN BIAGIO	2	0	1	1	100%	100%	0	0%
6	TEMPERA SANT'ANGELO	5	0	2	3	100%	0%	0	0%
7	ARISCHIA	67	0	46	21	97%	5%	1	5%
8	CANSATESSA - SAN VITTORINO	89	7	55	27	52%	59%	0	0%
9	PESCOMAGGIORE	5	0	2	3	100%	100%	3	100%
10	PIANOLA	42	4	17	21	100%	89%	3	14%
12	BAGNO	39	0	29	10	100%	74%	0	0%
13	CIVITA DI BAGNO	2	0	2	0	100%	0%	.	.
14	CAMARDA	27	2	5	20	100%	55%	2	10%
15	FILETTO	10	1	9	0	100%	11%	.	.
16	FILETTO 2	14	0	7	7	100%	14%	0	0%
17	SAN GIACOMO	14	1	6	7	100%	30%	0	0%
18	COLLEBRINCIONI	42	0	20	22	100%	64%	0	0%
19	SANTA RUFINA	24	0	10	14	100%	64%	0	0%
20	COLLE DI ROIO	29	0	15	14	100%	29%	0	0%
21	ROIO POGGIO	26	0	12	14	4%	4%	1	7%
22	PRETURO	29	0	3	26	100%	7%	0	0%
23	BAZZANO	34	1	24	9	97%	84%	0	0%
24	PAGANICA	14	0	5	9	39%	78%	1	11%
TOT.		631	24	315	292			11	4%
VARIAZIONI RISPETTO A LUGLIO 2016									
DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI									

Agosto 2016

[illegible]

Agosto 2016

PROGETTO M.A.P.-M.U.S.P. CRATERE												
							FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)			DECRETO DI ESPROPRIO	
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ACQUISIZ.	ESPROPRI	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	DECRETO DI ESPROPRIO	STATO LAVORAZIONE E		
	1 Acciano (AQ)	7	0	3	0	4	0%	0%	0	0%		
	2 Aielli (AQ)	5	0	0	1	4	80%	0%	0	0%		
	3 Arsita (TE)	10	0	3	1	6	100%	100%	6	100%		
	4 Barete (AQ)	21	1	4	1	15	100%	100%	15	100%		
	5 Barisciano (AQ)	165	0	29	13	123	80%	80%	82	67%		
	6 Brittoli (PE)	4	0	0	0	4	100%	70%	1	25%		
	7 Bugnara (AQ)	4	0	1	0	3	100%	100%	3	100%		
	8 Bussi (PE)	5	0	2	0	3	100%	100%	0	0%		
	9 Cagnano Amiterno (AQ)	2	0	2	0	0	100%	100%	0	.		
	10 Campotosto (AQ)	69	1	24	5	39	62%	60%	30	77%		
	11 Capestrano (AQ)	9	4	2	0	3	100%	100%	3	100%		
	12 Caporciano (AQ)	12	1	2	1	8	88,89%	88,89%	8	100%		
	13 Carapelle Calvisio (AQ)	10	0	5	0	5	90%	90%	4	80%		
	14 Castel di Ieri (AQ)	2	0	1	0	1	100%	100%	1	100%		
	15 Castelli (TE)	6	0	1	0	5	100%	100%	5	100%		
	16 Castelvecchio Calvisio (AQ)	3	0	0	0	3	100%	66%	2	66%		
	17 Castelvecchio Sub.(AQ)	6	0	3	1	2	100%	100%	2	100%		
	18 Civitella Casanova (PE)	7	5	0	0	2	100%	100%	2	100%		
	19 Crognaleto (AQ)	10	10	0	0	0	100%	100%	.	.		
	20 Cugnoli (PE)	7	4	0	0	3	100%	100%	3	100%		
	21 Fagnano Alto (AQ)	121	0	0	0	121	0%	0%	0	0%		
	22 Fontecchio (AQ)	44	1	0	0	43	100%	60%	25	58%		
	23 Fossa (AQ)	27	20	3	0	4	100%	100%	4	100%		
	24 Goriano Sicoli (AQ)	4	0	2	0	2	0%	0%	0	0%		
	25 Isola del Gran Sasso (TE)	4	0	0	0	4	100%	100%	4	100%		
	26 Lucoli (AQ)	83	2	35	14	32	0%	0%	0	0%		
	27 Montebello di Bertona (PE)	4	0	0	0	4	100%	100%	4	100%		
	28 Montereale (AQ)	34	5	14	0	15	100%	100%	15	100%		
	29 Montorio al Vomano (TE)	24	5	8	0	11	100%	100%	11	100%		
	30 Navelli (AQ)	74	8	31	2	33	100%	100%	33	100%		
	31 Ocre (AQ)	126	0	15	5	106	90%	100%	72	68%		
	32 Pietracamela (TE)	18	0	11	3	4	0%	0%	0	0%		
	33 Pizzoli (AQ)	355	20	111	36	188	99%	90%	166	88%		
	34 Poggio Pícenze (AQ)	119	0	19	7	93	32%	0%	0	0%		
	35 Prata d' Ansidonia (AQ)	70	5	2		63	100%	57%	48	76%		
	36 Rocca di Cambio (AQ)	38	4	14	0	20	100%	90%	20	100%		
	37 Rocca di Mezzo (AQ)	3	0	0	0	3	100%	100%	3	100%		
	38 San Benedetto In Perillis (AQ)	21	0	0	0	21	0%	0%	0	0%		
	39 San Demetrio Né Vestini	81	1	57	0	22	99%	30%	21	95%		
	40 San Pio delle Camere (AQ)	194	10	18	29	137	90%	65%	18	15%		
	41 Sant' Eusanio Forconease (AQ)	71	8	27	1	35	100%	100%	35	100%		
	42 Scoppito (AQ)	41	8	15	6	12	100%	100%	12	100%		
	43 Secinara (AQ)	5	0	1	0	4	0%	0%	0	0%		
	44 Tione degli Abruzzi (AQ)	62	0	47	0	15	0%	0%	0	0%		
	45 Tornimparte (AQ)	48	0	17	0	31	70%	0%	0	0%		
	46 Tossicia (TE)	4	0	2	0	2	100%	100%	2	100%		
	47 Villa S. Angelo (AQ)	179	20	55	2	102	95%	88%	102	100%		
	48 Vittorito (AQ)	9	1	0	0	8	100%	100%	8	100%		
TOT.		2227	144	586	128	1368				770	56%	
					VARIAZIONI RISPETTO A LUGLIO 2016							
					DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI							

Agosto 2016

Servizio Cessioni Volontarie L'Aquila/Cratere										
Pratiche (Mappali)	Mappali Atti pubblici	Verbali Sottoscritti	Mappali con verbali fatti	Progetti di Determina di Pagamento	Determine di Pagamento Esecutive	Progetti di Decreti di Esproprio	Decreti di Esproprio Esecutivi	Verbali da sottoscrivere	Progetti di Determine di pagamento da preparare	Progetti di Decreti di Espropri da preparare
1061	42	1938	886	492	483	332	88			
Servizio Accertamento del Diritto L'Aquila/Cratere										
Accertamenti										
1396										
Supporto Tecnico/amministrativo Contenzioso USRA/USRC										
Ricorsi						Relazioni				
43						50				
VARIAZIONI rispetto a luglio 2016										

Agosto 2016

DEPOSITO INERTI											
		A	B	A-B=D+C	C	D	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	FASE 3 (SVINCOLO)	DECRETO DI ESPROPRIO	DECRETO DI ESPROPRIO
AREA	LOCALITA'	P.I.L.E TOTALI	ARCHIVIAE	DA LAVORARE (TOT-ARCH.)	OCC. TEMP.+ SERVITU	ESPROPRI + ACQUISIZ.	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE		STATO LAVORAZIONE
1	INVASO 1	42	0	42	0	42	100%	100%	100%	42	100%
2	INVASO 2	26	0	26	ND	ND	0%	0%	0%	0	.
3	VIABILITA' DI ACCESSO	53	0	53	ND	ND	0%	0%	0%	0	.
TOT.		121	0	121	ND	ND					
FASE 1		Notifica indennità C+D							DECRETI DI ESPROPRIO COMPLETATI		
FASE 2		Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D									
FASE 3		Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF									

Agosto 2016

PROGETTO G8									
						FASE 1 (NOTIFICA)		FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	TRASCRIZIONI ACQUISIZIONI
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIViate	ACQUISIZ.		STATO LAVORAZIONE		STATO LAVORAZIONE	
	Preturo	436	60	376		100%		75%	360
TOT.		436	60	376					

