

# LE ATTIVITÀ DI USRC AD OGGI

NOTA INFORMATIVA  
ANNO 2021



# SOMMARIO

## SOMMARIO

### USRC: PRINCIPALI RISULTATI 2021

#### 1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE

#### 2. PIANI DI RICOSTRUZIONE

#### 3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE

3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

3.2 MIC – MODELLO INTEGRATO CRATERE

3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

3.5 PARERI EMESSI NEL 2021 E CONFRONTO CON L'ANNO 2020

#### 4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE

#### 5. GESTIONE FONDI

5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

#### 6. TRASPARENZA

6.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

6.2 WEB-GIS

6.3 CONTRATTI

#### 7. RICOSTRUZIONE PUBBLICA

#### 8. EDILIZIA SCOLASTICA

#### 9. SVILUPPO DEL TERRITORIO

#### 10. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

SPESE OBBLIGATORIE

CO.CO.CO.

VIDEOSORVEGLIANZA

FUNZIONAMENTO

## CREDITS

# USRC: PRINCIPALI RISULTATI 2021



Il 2021 ha registrato concreti risultati in ogni settore di attività dell'USRC, con una continua innovazione e digitalizzazione nella gestione dei processi interni ed esterni. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti salienti.

## RIORGANIZZAZIONE DELL'USRC

E' pienamente avviata la riorganizzazione dell'USRC. La **nuova macro-struttura** prevede un dirigente di Area Tecnica e 6 posizioni organizzative: 3 tecniche per la ricostruzione privata, 1 amministrativa, 1 contabile ed 1 per il personale. La riorganizzazione e la certificazione del fondo apposto per l'incentivo al personale è servita a garantire una gestione più efficace e performante. Dopo la nomina di un magistrato della Corte dei Conti per la certificazione del fondo USRC, avvenuta a fine dicembre 2020, sono stati portati a termine gli atti propedeutici alla piena attuazione delle strategie organizzative dell'Ufficio, consentendo di garantire una migliore ripartizione dei ruoli e delle attività.

## RISORSE UMANE

E' stata attuata la stabilizzazione delle circa 20 unità con contratto a tempo indeterminato, che continueranno in parte ad operare per USRC in virtù di una convenzione col comune dell'Aquila. Resta da risolvere il problema delle evidenti disparità di trattamento tra figure analoghe per mansioni ma con contratti diversi (MIT; RIPAM EELL; Tempi Determinati; Interinali), che determinano disomogeneità che non aiutano una gestione fluida del personale. Sarà necessario puntare a dare parità di trattamento a chi presta servizio presso l'Ufficio Speciale per poter garantire la migliore gestione delle risorse umane nella ricostruzione 2009. L'emendamento alla legge di bilancio per sanare tali criticità non è stato accolto.

## CONTABILITA' SPECIALE

Dal 2021 l'Ufficio adotta in via sperimentale un nuovo sistema di contabilità unificata per la gestione della C.S. 5731. Nell'ambito di tale progetto e nell'ottica di una profonda revisione delle procedure di gestione delle attività afferenti alla contabilità, agli atti amministrativi e alla conservazione del flusso documentale è stato acquistato un nuovo software gestionale che permette l'integrazione di tali procedure garantendo la massima efficienza del sistema informativo e il raggiungimento di sempre più elevati livelli di performance organizzativa.

L'informatizzazione di tali processi, la semplificazione e la revisione delle procedure si prefigge l'obiettivo di garantire il superamento dei tipici problemi di gestione delle contabilità speciali e di rappresentazione dei rendiconti finanziari perseguendo il più generale principio di razionalizzazione della spesa pubblica.

## DIGITALIZZAZIONE

La gestione a distanza del lavoro a causa della pandemia da Covid-19 è diventata una grande opportunità per far viaggiare le pratiche del cratere e fuori cratere in via esclusivamente digitale, eliminando completamente la carta attraverso **l'ulteriore implementazione della piattaforma digitale USRC**, con la introduzione del sistema SPID per l'accesso alla piattaforma, già creata negli anni precedenti per l'acquisizione dei contratti tra privati per la ricostruzione privata; analogo sviluppo è partito per l'acquisizione della documentazione tecnico contabile da parte dei Comuni, per le rendicontazioni obbligatorie da consegnare annualmente alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

È stato completato il totale restyling del sito usrc, con un portale dalla veste grafica rinnovata, basato sulle ultime tecnologie, moderno e dinamico, dalla consultazione semplice ed intuitiva, per raccontare una ricostruzione in costante crescita e sempre rivolta verso l'innovazione nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di design, accessibilità, trasparenza e pubblicità, come indicato dalle linee guida AGID (Agenzia per l'Italia digitale), facilmente navigabile da pc, mobile e tablet.

## RICOSTRUZIONE PRIVATA

Questi alcuni dei **principali risultati raggiunti nel 2021** (dati relativi a comuni del Cratere e Fuori Cratere):

- **374 milioni di euro** di nuovi finanziamenti per Cratere e Fuori Cratere;
- **358 ulteriori istruttorie avviate** in totale dall'USRC e dai suoi Sportelli su progetti di riparazione con miglioramento sismico di aggregati/edifici ricadenti nel Cratere, relative a 3300 immobili;
- **610 pratiche** ricadenti nel Cratere **con cantiere in corso**;
- **150 pratiche** ricadenti nel Cratere **con lavori avviati** relativi a circa 1300 immobili per un valore di **163 Mln €**;
- **6 pratiche con lavori avviati nel 2021** Fuori Cratere;
- **lavori conclusi per 960 immobili** nel Cratere;
- **41 sal finali** liquidati corrispondenti a pratiche chiuse per circa 10 Mln € di contributo concesso per il Fuori cratere (fino a tutto settembre 2021).

Relativamente alla ricostruzione dei comuni colpiti anche dagli eventi del sisma Centro Italia, dopo una prima fase di rallentamento dovuto alla assenza di una normativa speciale per la quantificazione dei danni aggiuntivi, grazie all'introduzione e completa attuazione del Decreto USRC n. 6 pubblicato nel mese di maggio 2020 i comuni maggiormente attivi in termini di ammissioni a contributo sono oggi proprio quelli colpiti dai due eventi sismici del 2009 e del 2016. Le ammissioni al 31/12/2021 per le aree 2 e 3, ammontano infatti a 36 milioni

di euro. Tale risultato è migliore in termini di importi ammessi annualmente dal 2009 ad oggi nelle stesse aree.

A partire da aprile 2021 e ogni bimestre, l'USRC pubblica, in specifico report sintetico inviato ai comuni del Cratere, anche le immagini di cantieri in partenza e con lavori appena conclusi, al fine di dare diffusione degli esiti della ricostruzione nei centri storici.

## RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Il 2021 ha visto la conclusione del cantiere di ricostruzione della **Torre Medicea di Santo Stefano di Sessanio**, riconsegnando così alla comunità uno dei simboli più rappresentativi della regione Abruzzo in uno dei Borghi più belli d'Italia.

La torre, quasi completamente crollata nella notte del sisma del 2009, è stata interamente ricostruita con un costo complessivo di euro 1,5 Mln €, attraverso un lavoro sinergico tra il Comune di Santo Stefano, l'USRC, il Segretariato Regionale MiBACT per l'Abruzzo, il Consorzio per la Sperimentazione Edilizia - Università degli Studi dell'Aquila ed i professionisti e le ditte a vario titoli coinvolti nel processo, si è giunti alla conclusione del complesso iter autorizzativo e attuativo di ripristino del monumento.

**L'USRC dall'estate 2021**, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, **può esercitare il ruolo di soggetto attuatore degli appalti pubblici**, ove delegato dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse per gli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, tramite stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## EDILIZIA SCOLASTICA

Nel corso del 2021 sono stati conclusi **8 interventi di edilizia scolastica** di miglioramento/adeguamento sismico e nuova costruzione, per un totale complessivo di **15.106.774,69 €**. Inoltre sono state trasferite risorse per **6.782.907,00 €** ed assegnate risorse per **7.794.824,84 €** per l'attuazione degli interventi in corso.

## SVILUPPO DEL TERRITORIO

Dopo l'approvazione, nel 2020, del primo PIT - Progetto Integrato per il Turismo (Area Omogenea 4, "Terre della Baronia", per un importo di € 5.353.716,39), nel 2021 l'USRC ha affiancato la Struttura di Missione nell'istruttoria dei **PIT - Progetti Integrati per il Turismo** proposti dalle restanti 7 Aree Omogenee del Cratere 2009, portando a definizione la proposta per il PIT dell'Area Omogenea n.5, "Terre della Pescara", per un importo di 7.647.733,78 €. Sono state inoltre sviluppate le progettualità del territorio del Cratere in vista dei finanziamenti del **PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** (Recovery Fund), relative ai Progetti «Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani», per un importo di 70 Mln€, ed "Abruzzo way of life", per un importo di 10 Mln€. Dal settembre 2021 l'Ufficio sta lavorando congiuntamente alla Struttura di Missione, al Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ed ai Comuni del Cratere per l'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul **Programma unitario di "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016"**, approvato il 30 settembre 2021, che ha una dotazione di complessivi 1,78 miliardi € a valere sulle risorse del **Fondo complementare al PNRR**. Alla data del 31/12/2021 sono stati finanziati interventi nei 56 comuni del cratere 2009 per circa 120 milioni di euro, riguardanti la rigenerazione urbana, le strade, gli impianti sportivi e la rifunzionalizzazione di edifici pubblici.

## RICOSTRUZIONE CHIESE

Sottoscrivendo una convenzione con il MIBACT nel mese di settembre 2020, l'USRC ha offerto collaborazione all'ente competente per la realizzazione degli interventi di **recupero post-sismico delle chiese del Cratere 2009**. Otto risorse umane USRC (4 RUP e 4 supporti al RUP) offrono le proprie competenze professionali al servizio del Segretariato Regionale del MIBACT per appalti da avviare su 7 chiese.

E' stato possibile conseguire tali risultati grazie anche al fondamentale contributo di tutti gli altri addetti ai lavori, **150** amministrazioni comunali, e circa **5000** tra presidenti di consorzio, progettisti e direttori dei lavori, ditte appaltatrici, subappaltatori e fornitori.

**L'avanzamento della ricostruzione a fine anno 2021** nei Comuni del Cratere e fuori Cratere è sinteticamente rappresentato dagli indici che seguono:

| Ambito                    |                                       | Numero comuni | Avanzamento | Fabbisogno finanziario residuo |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| Ricostruzione privata     | Comuni Cratere*<br>AO 2-3 (2009-2016) | 16            | 24%         | 2,4 Mld€                       |
|                           | Comuni Cratere*<br>AO 4-5-6-7-8-9     | 40            | 52%         |                                |
|                           | Comuni fuori Cratere**                | 114           | 51%         | 0,20 Mld€                      |
| Ricostruzione pubblica*** | Cratere e fuori Cratere 2009          | 70            | 37%         | 0,46 Mld€                      |
| Ricostruzione scuole***   | Cratere e fuori Cratere 2009          | 98            | 54%         | 0,13 Mld€                      |

\* L'indice di avanzamento della ricostruzione privata cratere è misurato rispetto ai fabbisogni finanziari stimati, distinto tra AO2-3 e restanti AO; rispetto all'importo delle richieste di contributo effettivamente presentate l'indice per tutte le AO è pari al 67%.

\*\* Avanzamento calcolato come rapporto tra l'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate rispetto all'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

\*\*\* Avanzamento calcolato come rapporto tra l'importo degli interventi in corso/conclusi e l'importo già finanziato. Il fabbisogno finanziario residuo stimato tiene conto degli interventi ancora da programmare attraverso programmi pluriennali e piani annuali ai sensi della L. 125/2015, art.11, co.9.

# 1. GOVERNANCE DEI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE



La Legge 7 agosto 2012, n.134 (cosiddetta “Legge Barca”), artt. 67-bis e 67-ter, ha disposto la cessazione al 31 agosto 2012 dello stato di emergenza successivo al sisma del 6 aprile 2009 ed ha istituito l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, **USRC**), con sede a Fossa (AQ), per le finalità attinenti alla **gestione ordinaria della ricostruzione**, sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, nei territori dei Comuni del Cratere, ad esclusione di L’Aquila, e dei Comuni fuori Cratere (cfr. L.125/2015, art.11, co.13).

L’Intesa<sup>1</sup> dell’agosto 2012, ha disciplinato gli aspetti organizzativi e le competenze istituzionali dell’Ufficio.

La Legge 7 agosto 2012, n.134, ha assegnato all’USRC, tra l’altro, il coordinamento degli otto Uffici territoriali per la ricostruzione (di seguito, UTR), costituiti ai sensi dell’OPCM n.4013 del

2012 dai Comuni di ciascuna Area Omogenea per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati.

Dal 1° luglio 2018 gli UTR sono stati soppressi e le relative competenze sono state trasferite all’USRC (co.32, art.2-bis, L. n.172/2017). Da allora, il Titolare dell’USRC ha in capo la direzione ed il coordinamento esclusivi del personale in servizio presso gli UTR, assegnato anch’esso all’USRC (co.3, art.22, L.55/2019), nonché la gestione del processo di soppressione di detti Uffici attraverso specifici provvedimenti organizzativi e gestionali. In una fase transitoria, sono stati costituiti, tramite convenzioni con i Comuni, 8 Sportelli Decentrati dell’USRC (di seguito, SP) presso le medesime sedi dei soppressi UTR.

A partire dal 2019, la **riorganizzazione** ha avuto maggiore impulso con la soppressione di 4 degli 8 Sportelli Decentrati ed il trasferimento del relativo personale presso la sede dell’USRC a Fossa (AQ). Contestualmente, nell’anno 2019 è stato posto in essere l’accentramento delle richieste di contributo per la ricostruzione privata, la cui gestione è transitata dai soppressi UTR all’USRC.

In esito all’evoluzione normativa sopra descritta, l’USRC, oltre al **coordinamento del processo di ricostruzione privata**, condotto sin dall’avvio dell’Ufficio nel 2013, ha oggi in capo direttamente anche l’istruttoria tecnico-amministrativa delle **richieste di contributo** per la ricostruzione privata.

---

<sup>1</sup> Intesa sottoscritta ai sensi dell’ art. 67-ter della Legge 7 agosto 2012, n.134.

La competenza per l'istruttoria dei contributi alla ricostruzione privata va ad aggiungersi alle altre competenze assegnate all'Ufficio sin dalla sua istituzione. L'USRC, infatti, cura la programmazione ed istruttoria tecnica degli interventi di **ricostruzione pubblica** e del **Piano "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza"**, cura l'attuazione dei **Piani di Ricostruzione** (dei quali ha effettuato l'istruttoria nel profilo di congruità economica), cura l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, ne promuove la qualità, gestisce la **contabilità speciale**, effettua il **monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi**, cura la trasmissione periodica dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, effettua la gestione delle assegnazioni e dei trasferimenti dei fondi per la ricostruzione privata, promuovere l'attrattività e lo **sviluppo economico e sociale del territorio del cratere**.

L'USRC è inoltre competente anche per la ricostruzione dei **Comuni fuori Cratere** (cfr. L. 71/2013, art.7, co.6; L.125/2015, art.11, co.13) per ciò che attiene alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione

privata ed ai trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione; il 30/9/2021 è scaduto il termine per la consegna delle richieste di contributo fuori cratere. Ciò consentirà ragionevolmente di concludere la ricostruzione privata fuori Cratere nei prossimi 2/3 anni.

Nel corso del 2020 l'attività istruttoria per la ricostruzione privata ha avuto una fase di **significativa crescita ed ottimizzazione di processo**, con l'evasione di più della metà delle pratiche giacenti in attesa di istruttoria. Le misure organizzative adottate per far fronte all'emergenza pandemica da COVID-19, con la conduzione delle attività lavorative in smart working a far data da marzo 2020, hanno assicurato la continuità dell'azione amministrativa, il servizio all'utenza e la conclusione dei procedimenti con documentazione completa

Al contempo, è stata potenziata la **digitalizzazione** delle procedure e degli strumenti di gestione documentale interna ed esterna, nell'obiettivo di realizzare nel breve termine un'amministrazione "full digital" con la totale dematerializzazione degli atti.


## 2. PIANI DI RICOSTRUZIONE

La **Legge n. 77 del 24 giugno 2009**, di conversione del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, all'art.14, co.5-bis, ha previsto che la ricostruzione dei centri storici dei Comuni del cratere avvenga previa predisposizione dei Piani di Ricostruzione, i cui obiettivi, contenuti e procedura di approvazione sono definiti dal Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 9 marzo 2010.

Dei 56 Comuni del Cratere, **55 Comuni hanno predisposto il PdR** e sono pervenuti alla conclusione dell'iter di approvazione. Di questi:

- **11 Comuni** hanno raggiunto l'Intesa sul PdR tra Sindaco, Presidente della Provincia e Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, nel corso dello stato di emergenza;
- **44 Comuni** (2 dei quali, Barete e Barisciano, con riferimento agli Ambiti non oggetto di Intesa nella fase emergenziale) hanno ottenuto l'attestazione della congruità economica del PdR con Nulla osta dell'USRC, nella gestione ordinaria.

L'USRC ha stimato le risorse residue occorrenti per la ricostruzione del centro storico di **1 Comune**, Torre de' Passeri, unico nel Cratere a non aver predisposto il PdR, non avendo raggiunto nel corso dello stato di emergenza l'Intesa sulla Perimetrazione del centro storico (art.3, DCD 3/2010).





La **Legge n. 134 del 7 agosto 2012**, all'art. 67-quinquies, ha attribuito al Piano di Ricostruzione **natura strategica** come tale, è finalizzato a quantificare le esigenze finanziarie per la ricostruzione e a disciplinare le modalità di attuazione ed il cronoprogramma degli interventi di ricostruzione del centro storico – ovvero, se asseverato dalla Provincia, anche **urbanistica**, qualora abbia contenuti urbanistici che aggiornano, modificano, integrano o sostituiscono gli strumenti di pianificazione vigenti.

Dei Piani di Ricostruzione approvati dai **55 Comuni del Cratere**, **8** hanno **natura strategica**, mentre **47** hanno natura anche **urbanistica**.

A conclusione del processo di pianificazione, il quadro programmatico delle risorse necessarie per la ricostruzione dei centri storici dei 56 Comuni del Cratere ammonta a complessivi **3,4 Mld €**, di cui **3,1 Mld €** per interventi di **ricostruzione privata** e **0,3 Mld €** per interventi di **ricostruzione pubblica**.


## 3. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI DEL CRATERE

### 3.1 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere è stimato un fabbisogno finanziario complessivo pari a **4,75 Mld €**, così articolati:

- **4,1 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati nei centri storici (dei quali **3,1 Mld €** all'interno degli Ambiti dei Piani di Ricostruzione e **1,0 Mld €** all'esterno);
- **0,4 Mld €** relativi agli interventi di ricostruzione privata localizzati fuori dai centri storici ("periferie");
- **0,25 Mld €** necessari alla copertura dei maggiori costi dovuti all'aggravamento del danno causato dal sisma 2016, a valere sulle risorse della contabilità del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma Centro Italia (art.4, D.L. 189/2016).



Dal **2009 ad oggi**, nei 56 Comuni del Cratere sono stati ammessi contributi agli interventi di ricostruzione privata per un importo complessivo pari a **2.059 Mld €** (dato periferia + centro storico, esclusi gli importi dei contributi ad interventi su edifici con esito di agibilità A), pari al **43%** del fabbisogno finanziario previsto, distribuiti nel tempo come da grafico che segue (dato al 31/12/2021 con monitoraggio al 31/08/2021). Nel solo anno 2021, sono stati ammessi contributi per un importo pari a **227 Mln €**.



*Ammissioni:  
Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (Milioni di euro, dati al 31/12/2021).*

Il dato medio del cratere (43%) deve essere rapportato alle specificità della singola Area omogenea. I valori medi per Area omogenea variano infatti tra un minimo del 23% (AO2) ad un massimo del 76% (AO5):

- le **Aree omogenee n. 2 e 3** registrano un indice di avanzamento della ricostruzione privata pari al **23%** del fabbisogno previsto, in quanto tali aree sono state interessate anche dal sisma del 2016 e dalle problematiche legate alla sovrapposizione del danno tra i 2 terremoti (12 Comuni del Cratere sisma 2009, situati nelle AO n.2 e n.3, appartengono anche al Cratere sisma 2016).
- le **restanti Aree omogenee** del Cratere (**n. 4, 5, 6, 7, 8, 9**), invece, registrano un indice di avanzamento della ricostruzione privata significativamente superiore della media dell'intero cratere, attestandosi al **52%**.




*Ammissioni: Avanzamento nel tempo della concessione dei contributi alla ricostruzione privata nei Comuni del Cratere. Specifica per AO (Milioni di euro, dati al 31/12/2021).*

| Area   | Atteso  | Ammesso | Percentuale |
|--------|---------|---------|-------------|
| AO2    | € 1.076 | € 244   | 23%         |
| AO3    | € 369   | € 105   | 29%         |
| AO4    | € 221   | € 80    | 36%         |
| AO5    | € 298   | € 227   | 76%         |
| AO6    | € 558   | € 245   | 44%         |
| AO7    | € 256   | € 150   | 58%         |
| AO8    | € 1.549 | € 778   | 50%         |
| AO9    | € 411   | € 231   | 56%         |
| Totale | € 4.738 | € 2.059 | 43%         |

*Ammissioni: Percentuale di Ammissione a contributo per singola Area omogenea (Milioni di euro, dati al 31/12/2021)*

Quanto sopra è riferito all'avanzamento della ricostruzione privata nei 56 Comuni del Cratere in relazione ai fabbisogni finanziari stimati. E' utile porre in evidenza la capacità di risposta dell'apparato pubblico alla reale domanda, focalizzando l'attenzione sulla performance del processo di ammissione contributi rispetto alla effettiva richiesta. **L'attuale avanzamento della ricostruzione privata nei Comuni del Cratere in relazione alle richieste di contributo effettivamente presentate è pari al 68%**, come da grafico che segue (aggiornato al 31/12/2021).






L'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari a **2.421 Mln €**, equivale al **68%** dell'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.


Più nel dettaglio, dal 2009 ad oggi risultano presentate complessivamente, sia presso i Comuni che presso l'USRC e gli Sportelli Decentrati (ex UTR), richieste di contributo per interventi di ricostruzione privata (esclusi gli edifici con esito A) nei Comuni del Cratere pari a **3.577 Mln €**. Di queste, risultano:

- Richieste di contributo **ammesse** per un importo complessivo di **2.059 Mln €**;
- Richieste di contributo **archivate o diniegate**, il cui procedimento è stato chiuso senza ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte dell'interessato per un importo complessivo di **362 Mln €**;
- Richieste di contributo **attualmente in istruttoria** per un importo complessivo di **338 Mln €**;
- Richieste di contributo **attualmente in attesa di integrazioni** per un importo complessivo di **593 Mln €**;
- Richieste di contributo **per le quali deve essere avviato il procedimento** per un importo complessivo di **225 Mln €**.



L'USRC, dal 2019, è al lavoro per ridurre il numero di richieste di contributo in attesa di istruttoria, recuperando le giacenze passate (in riferimento a quelle effettivamente in gestione da parte dell'USRC e degli Sportelli Decentrati). Lo stato al 31/12/2021 dei procedimenti istruttori per le istanze relative alla ricostruzione privata (in gestione da parte dell'USRC e Sportelli Decentrati) è raffrontato a quello di fine 2018, 2019 e 2020 nella figura seguente.

|             | Presentate |                 | Ammesse |                 | Archiviazione e dinieghi |               | Da Istruire |               | Di cui già avviata l'istruttoria |               | In integrazione |               |
|-------------|------------|-----------------|---------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|             | [n.]       | [€]             | [n.]    | [€]             | [n.]                     | [€]           | [n.]        | [€]           | [n.]                             | [€]           | [n.]            | [€]           |
| <b>2018</b> | 3434       | € 2.307.704.156 | 1398    | € 980.105.223   | 755                      | € 216.527.969 | 792         | € 683.733.627 | 251                              | € 282.185.841 | 460             | € 299.180.104 |
| <b>2019</b> | 3772       | € 2.670.535.046 | 1544    | € 1.162.677.569 | 811                      | € 233.123.981 | 957         | € 781.117.987 | 265                              | € 183.888.209 | 489             | € 323.929.347 |
| <b>2020</b> | 4061       | € 2.845.348.020 | 1715    | € 1.308.235.294 | 863                      | € 266.478.314 | 677         | € 439.616.909 | 303                              | € 155.085.096 | 802             | € 647.429.879 |
| <b>2021</b> | 4339       | € 3.092.817.220 | 1921    | € 1.493.719.852 | 1021                     | € 350.520.958 | 599         | € 443.527.211 | 318                              | € 211.182.646 | 798             | € 606.206.649 |



Delle 957 istanze da istruire a fine 2019, 550 sono state assegnate nel corso del 2020, per un importo di 350 Mln €. Nel 2020 si registra un aumento del numero di pratiche assegnate per la conseguente istruttoria rispetto al 2019, con un incremento pari al 13%. Nel 2021 diminuisce ancora la percentuale di pratiche in attesa di essere istruite arrivando al 20%. Tale dato, positivo, deve essere valutato altresì in riferimento al termine per la presentazione delle domande di contributo della cd periferia del 30 settembre 2021 che ha determinato un numero di ulteriori pratiche presentate non trascurabile.

### 3.2 MIC – MODELLO INTEGRATO CRATERE


Per la ricostruzione dei Centri Storici dei 56 Comuni del Cratere, la procedura parametrica **MIC - Modello Integrato Cratere**, introdotta con Decreto USRC n.1/2014, ha regolamentato i criteri per la determinazione ed il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata (DPCM 4/2/2013).

Attraverso Modello Integrato Cratere, dal 2014 ad oggi, sono state presentate **2282** richieste di contributo, per un importo totale di circa **2.572 Mln €**. Di queste ad oggi sono state **ammesse 1115 MIC** per un importo di **1.276 Mln €** (e 227 chiusure del procedimento senza ammissione). Alle istanze ammesse corrispondono 828 cantieri MIC avviati e 562 cantieri con lavori già terminati.

| Schede MIC Presentate [numero] | Schede MIC Presentate [importo] | Schede MIC Ammesse [numero] | Schede MIC Ammesse [importo] | Cantieri MIC | Cantieri MIC chiusi |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 2.282                          | 2.572 Mln €                     | 1.115                       | 1.276 Mln €                  | 828          | 562                 |

### 3.3 ISTRUTTORIA DEGLI STATI AVANZAMENTO LAVORI

Per quanto riguarda lo **stato di avanzamento** in termini di **cantieri e SAL**, dal 2009 ad oggi è stato liquidato un importo complessivo pari a **1,36 Mld €** (dato periferia + centro storico, esclusi gli interventi su edifici con esito A).



SAL: Avanzamento nel tempo delle erogazioni a seguito di nulla osta SAL per la ricostruzione privata nei Comuni del Cratere (dati al 31/12/2021)

| Area | Capofila           | Perc. | Importo       |
|------|--------------------|-------|---------------|
| 2    | Barete             | 10%   | € 138.790.654 |
| 3    | Montorio al Vomano | 6%    | € 83.552.260  |
| 4    | Castel del Monte   | 4%    | € 54.358.004  |
| 5    | Bussi sul tirino   | 13%   | € 180.185.972 |
| 6    | Caporciano         | 12%   | € 156.854.780 |
| 7    | Goriano Sicoli     | 7%    | € 100.299.194 |
| 8    | Barisciano         | 37%   | € 505.861.204 |
| 9    | Rocca di Mezzo     | 10%   | € 139.258.873 |

SAL: Distribuzione degli importi totali dei contributi liquidati tra le aree omogenee - SAL. (dati al 13/12/2021)

Il dato delle liquidazioni SAL per l'avanzamento dei cantieri dell'ultimo biennio è positivo, tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 intervenuta nel 2020. Tale risultato è ottenuto anche grazie alle innovazioni introdotte dal 2019, quali la semplificazione degli adempimenti istruttori delle richieste di liquidazione dei SAL (Circolari USRC n. 12/2019 e n. 13/2019) e la digitalizzazione dell'acquisizione documentale attraverso una piattaforma telematica introdotta in aprile 2020. Ad oggi tale piattaforma

gestisce la quasi totalità delle richieste di liquidazione dei SAL (il 90% - il restante 10% perviene ancora con modalità diverse come la PEC).

Gli **immobili**, nei Comuni del Cratere, per i quali sono terminati i lavori al 31/12/2021, sono stimati in circa **9990**, su un totale stimato di circa 23.240 abitazioni inagibili alla data del 2009. Gli immobili con lavori terminati nel 2021 (e riconducibili ai SAL Finali presentati) sono circa 960. I **cantieri** di ricostruzione privata **attualmente attivi sono 610** (dato al 31/12/2021).


| Pratiche con cantieri attivi |            |
|------------------------------|------------|
| Totali Attivi                | <b>610</b> |

| Immobili con lavori terminati  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 9990 <sup>(*)</sup>  |                                   |
| Di cui   |                                   |
| Prime Abitazioni   | Altro<br>(seconde ab e altri usi) |
| 3404   | 6586                              |
| (*) escludendo i 9.689 interventi realizzati su abitazioni con esito di agibilità A. |                                   |

### 3.4 LA RICOSTRUZIONE FISICA DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI DEL CRATERE

Si riportano di seguito le immagini di alcuni **cantieri** che hanno visto la fine lavori e l'avvio nell'anno 2021.

Comune di Castelvecchio Subequo - Agg. n. 13 - Esito "E" - 4.984.289,71 €  
Cantiere chiuso nel primo semestre del 2021





Comune di Castel di Ieri - Agg. n.6 - Esito "E" - 2.291.146,75 €  
Cantiere in corso e aperto nel primo semestre del 2021




### 3.5 PARERI EMESSI NEL 2021 E CONFRONTO CON L'ANNO 2020


L'andamento temporale dei provvedimenti emessi per quanto riguarda le **richieste di contributo** in termini di **ammissione, integrazioni richieste, avvii del procedimento e chiusure del procedimento**, mostra un sostanziale mantenimento della capacità dell'ufficio sebbene vada evidenziato un lavoro considerevole dell'USRC durante l'anno 2021 nei confronti dei procedimenti chiusi senza ammissione a contributo che quasi triplicano dal 2020 al 2021. L'ufficio ha inteso infatti chiudere tutti quei procedimenti per i quali non risultano pervenuti i chiarimenti richiesti da un numero di giorni superiore a 180 giorni (con procedimenti che registrano una mancanza di risposte fino a 2 o 3 anni). A questi pareri vanno aggiunti quelli predisposti sulle richieste di "Variante" (ovvero rideterminazione del contributo durante i lavori) qui non riportati.



### Richieste di contributo Importi (in milioni di euro) e numero di integrazioni richieste



### Richieste di contributo Importi (in milioni di euro) e numero di chiusure del procedimento effettuate (archiviazioni o dinieghi)





Si può osservare come ad una sostanziale invarianza in termini di numero ammissioni tra il 2020 e 2021, sono diminuiti gli avvisi dei procedimenti – per sostanziale riduzione di pratiche giacenti accumulate negli anni da avviare – e sono molto aumentate le richieste di integrazione e le chiusure dei procedimenti giacenti che non hanno ricevuto risposte.

Per la RICOSTRUZIONE PRIVATA CRATERE si riporta anche il dettaglio della chiusura dei procedimenti 2021 per singolo Responsabile del procedimento:

| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | PRATICHE AMMESSE |              | PRATICHE CHIUSE |              |
|-------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                               | NUMERO           | IMPORTO (€)  | NUMERO          | IMPORTO (€)  |
| CRATERE                       |                  |              |                 |              |
| ADALBERTO SACCHINI            | 19               | € 13.911.842 | 4               | € 1.572.301  |
| ANNA AMICOSANTE               | 20               | € 24.663.299 | 15              | € 11.128.023 |
| CARLA TAURINO                 | 22               | € 21.210.636 | 20              | € 15.575.519 |
| EMANUELA FERRINI              | 10               | € 11.860.461 | 3               | € 2.818.725  |
| ENRICO BIANCHI                | 4                | € 2.463.746  | 5               | € 1.935.411  |
| FRANCESCA PROSPERINI          | 2                | € 545.310    | 4               | € 2.072.702  |
| FRANCESCO MATTUCCI            | 8                | € 11.217.641 | 0               | € 0          |
| GIORGIO PIPPONZI              | 24               | € 18.933.816 | 8               | € 6.377.045  |
| IVAN DI POMPEO                | 19               | € 11.902.270 | 2               | € 644.404    |
| LUIGI ASCANI                  | 8                | € 4.013.777  | 3               | € 2.797.581  |
| MAURIZIO CICIONI              | 16               | € 15.668.343 | 69              | € 17.263.845 |
| NADIA MARCANTONIO             | 3                | € 7.783.527  | 4               | € 1.061.675  |
| NICOLA DI BATTISTA            | 11               | € 5.099.729  | 10              | € 1.584.073  |
| PAOLO CELLI                   | 4                | € 3.122.877  | 2               | € 1.221.876  |
| ROBERTA SCARIZZA              | 4                | € 3.222.609  | 1               | € 1.354.705  |
| STEFANO COLABIANCHI           | 6                | € 5.691.966  | 0               | € 0          |
| WANDA PAOLINI                 | 5                | € 4.458.045  | 0               | € 0          |

*Chiusura dei procedimenti 2021 per singolo responsabile del procedimento*

Per quanto riguarda le **richieste di erogazione dei SAL** si registra un netto aumento degli importi erogati con nulla osta ed in genere degli importi richiesti come si desume dagli importi delle integrazioni richieste a parità di numero.




Si può osservare come ad una invarianza numerica in termini di SAL ammessi e integrati, corrisponde un aumento di importo degli stessi. Ciò è spiegabile con l'aumento medio dell'importo del singolo SAL consegnato, segno che i cantieri in corso nel 2021 sono di maggior importo e dimensioni complessive rispetto all'anno precedente.

## 4. RICOSTRUZIONE PRIVATA COMUNI FUORI CRATERE

Dal 2013 l'USRC è competente (L. 71/2013, art. 7, co. 6) per i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione ed assistenza alla popolazione ricadenti nel territorio dei Comuni fuori Cratere, ovvero in quei Comuni abruzzesi che, pur non ricompresi nel Cratere sismico, hanno comunque riportato danni aventi nesso di causalità diretto con il sisma del 6 aprile 2009 (art. 1, co. 3, L.77/2009).

Si tratta di complessivi 114 Comuni, di cui 34 nella provincia dell'Aquila, 32 nella provincia di Teramo, 42 nella provincia di Pescara e 6 nella provincia di Chieti.

L'USRC, a partire dal gennaio 2019, ha preso in carico le **attività istruttorie** inerenti le richieste di contributo e SAL per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni fuori Cratere. Tale competenza - inizialmente attribuita, a far data dal 2014, agli UTR - Uffici Territoriali per la Ricostruzione "di frontiera" (competenti per l'Area omogenea del Cratere geograficamente prossima ai Comuni fuori cratere interessati), coordinati dall'USRC (Del. CIPE n. 1/2014; L.125/2015, art.11, co.13) - è stata trasferita integralmente all'USRC dal 2018, a seguito della soppressione degli UTR (L.172/2017).




I **contributi ammessi** per la ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, dal 2009 ad oggi, ammontano a circa **473,90 € Mln €**, di cui:

- **85,19 Mln €** ammessi con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti e credito d'imposta (finanziamento agevolato) nel periodo 2009-2012;
- **388,71 Mln €** ammessi sul canale del finanziamento diretto.


Ad essi si aggiungono le richieste di contributo archiviate o diniegate, per un importo di **31,91€ Mln €**.

L'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate, complessivamente pari a **€ 505,81 Mln €**, equivale al **51%** dell'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.



**L'USRC, a far data dal 2019, ha preso in carico 890** richieste di contributo giacenti, per un importo totale pari a circa **228,00 Mln €**, delle quali **699** è stato avviato il procedimento (**176,27 Mln €**). In particolare, risultano:

- Richieste di contributo in **istruttoria** per un importo complessivo di **71,42 Mln €**;
- Richieste di contributo in **attesa di integrazioni** per un importo complessivo di **59,21 Mln €**;
- Richieste di contributo **ammesse** per un importo complessivo di **17,74 Mln €**;
- Richieste di contributo **archivate o diniegate**, il cui procedimento è stato chiuso senza ammissione a contributo per inammissibilità o mancata risposta alle integrazioni da parte dell'interessato, per un importo complessivo di **27,9 Mln €**;
- Richieste di contributo **per le quali deve essere avviato il procedimento** per un importo complessivo di **51,73 Mln €**.



Nel 2021 sono stati ammessi contributi per un importo pari a **5,5 Mln €**.

L'USRC, a far data dal 2019, ha gestito inoltre **246** richieste di liquidazione **SAL** per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni Fuori Cratere, di cui **192 liquidate, per un importo complessivo di 21,1 Mln €**. Nel 2021 sono stati liquidati **48** SAL per un importo pari a **4,7 Mln €**.

Le **abitazioni** nei Comuni Fuori Cratere per le quali è stata ripristinata l'agibilità sono stimate in **1.900** su un totale di circa 3.610 abitazioni inagibili alla data del 2009. Le abitazioni tornate agibili nel 2021 sono 101. I **cantieri** di ricostruzione privata **attualmente in corso sono 230**, di cui 6 avviati nel 2021.

## 5. GESTIONE FONDI



L'USRC esegue il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione di edilizia privata nei Comuni del Cratere e fuori Cratere (art. 4, Decreto MEF del 29 ottobre 2012), che è inviato con cadenza bimestrale alla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicato sul sito [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per la ricostruzione privata sul canale diretto aggiornato al **31/12/2021**:

| RICOSTRUZIONE PRIVATA | RISORSE ASSEGNATE  | RISORSE IMPEGNATE  | RISORSE TRASFERITE |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Comuni cratere        | € 1.496.571.598,49 | € 1.169.668.651,05 | € 970.290.446,44   |
| Comuni fuori cratere  | € 418.195.741,15   | € 370.863.007,23*  | € 307.273.390,71*  |

*\*risorse comprensive delle assegnazioni gestioni precedenti*

Ai sensi delle Delibere CIPE n. 23/2014 e n. 22/2015, l'USRC cura inoltre l'assegnazione e trasferimento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata dei Comuni del Cratere e fuori cratere. Le risorse sono assegnate ai singoli Comuni per i soli interventi immediatamente attuabili e solo nel caso in cui siano state integralmente impegnate le risorse precedentemente assegnate. In tal modo sono garantiti l'efficiente utilizzo delle risorse per la ricostruzione privata e la corretta allocazione delle stesse nei Comuni con maggiore capacità di spesa.


### 5.1 GESTIONE FONDI COMUNI DEL CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 30/06/2021, raggiunge un importo totale dei contributi concessi con finanziamento diretto di 1.817 Mln € (2.023 Mln € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 30/06/2021 **l'USRC ha assegnato** complessivamente 1.138 Mln€, di cui trasferiti 908 Mln €.

|  | Assegnazioni USRC         | Utilizzi USRC             |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC</b>   | <b>€ 1.496.571.598,49</b> |                           |
| <b>B. Totale utilizzi USRC</b><br>Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni del cratere |                           | <b>€ 1.169.668.651,05</b> |
| <b>C. Totale Disponibile</b><br>Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Cratere            |                           | <b>€ 326.902.947,44</b>   |

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 54 Comuni del Cratere e rappresentano circa il 69% del totale delle risorse assegnate dal 2009.



L'aggiornamento dei dati è pubblicato sul sito istituzionale dell'USRC, al seguente link:

[Gestione fondi comuni del cratere](#)

Nel terzo trimestre del 2021 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 135.589.766,34** a 47 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati assegnati finanziamenti a 40 comuni per complessivi **€ 166.870.316,44**.

<http://www.usrc.it/attivita/ricostruzione-privata/ge>

## 5.2 GESTIONE FONDI COMUNI FUORI CRATERE

La concessione di contributi per la ricostruzione privata cratere, alla data dell'ultimo monitoraggio ufficiale al 30/06/2021, raggiunge un importo totale dei **contributi concessi** con finanziamento diretto di **362.372.734,2** Mln € (447.486.670,5 Mln € includendo anche il canale di finanziamento agevolato).

Per quanto riguarda la gestione fondi, al 31/12/2021 **l'USRC ha assegnato € 343.416.392,67 di cui trasferiti € 283.646.715,57;**

|  | Assegnazioni USRC       | Utilizzi USRC   |
|--|-------------------------|---|
| <b>A. Totale autorizzazioni di impegno a gestione USRC</b>   | <b>€ 418.195.741,15</b> |   |
| <b>B. Totale utilizzi USRC</b><br>Assegnazioni a gestione USRC utilizzate verso i comuni Fuori Cratere |                         | <b>€ 343.416.392,67</b><br>(+€27.446.614,56 altre gestioni)         |
| <b>C. Totale Disponibile</b><br>Totale a gestione USRC da assegnare ai Comuni del Fuori Cratere        |                         | <b>€ 47.332.733,92</b><br>(comprensivi residui gestioni precedenti) |

Ad oggi le assegnazioni USRC hanno riguardato 114 Comuni del Fuori Cratere e rappresentano circa il 90% del totale delle risorse assegnate dal 2009.

Nel corso dell'anno **2021** sono stati complessivamente **trasferiti** da parte dell'USRC **€ 25.056.682,87** a 40 comuni per interventi di ricostruzione privata e sono stati **assegnati** finanziamenti a 13 Comuni per complessivi **€ 19.175.806,46**;

## 6. TRASPARENZA



### 6.1 VERIFICA DELLO STATO DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO E DEL SAL

Per gli interventi localizzati nei Comuni del Cratere, sul sito istituzionale dell'USRC sono pubblicate, con aggiornamento settimanale, le informazioni relative allo stato dell'istruttoria delle richieste di contributo e degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) depositate presso l'USRC, accessibili senza restrizioni da parte degli interessati al seguente link:

[Verifica lo stato della pratica](#)

### 6.2 WEB-GIS

L'USRC, oltre alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, con cadenza bimestrale, del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione privata, ha reso disponibili ai soggetti interessati i dati del monitoraggio mediante geolocalizzazione su mappa in apposito web-GIS, accessibile dal sito istituzionale dell'USRC.

### 6.3 CONTRATTI

L'USRC effettua l'acquisizione dei contratti relativi agli interventi di ricostruzione privata, localizzati nei Comuni del Cratere e fuori Cratere, da parte dei committenti e ne effettua la trasmissione ai comuni interessati, per gli idonei controlli (art. 67-quater, co.8, L. n. 134/2012; art. 11, co.1, L. n. 125/2015). La procedura, a far data dal gennaio 2019, avviene interamente on line.

Al 31 Dicembre 2021 risultano acquisiti contratti in numero di **10.016** relativi a 2.648 richieste di contributo e a 115 Comuni, per un importo complessivo di **2.525.106.362,88 €**.

#### 6.4 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Con determina del Titolare n. 258 del 31.03.2021, l'USRC ha approvato il **Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza** per il triennio **2021-2023**.

Il Piano, adottato in esito ad una procedura pubblica che ha consentito forme di partecipazione degli stakeholders interessati, sposa un'interpretazione ampia del concetto di fenomeno corruttivo al fine di reprimere ed ancor prima prevenire ogni fenomeno di *maladministration*, idoneo anche solo potenzialmente a sviare il corretto esercizio del potere pubblico nel perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ufficio. Il PTPCT è accessibile in formato aperto nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'USRC al seguente link: <https://usrc.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-1/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2021-2023.html>

Nel secondo semestre del 2021, in attuazione delle misure previste nel Piano, l'attenzione è stata rivolta principalmente ad un potenziamento delle misure di trasparenza, con nuova alberature della sezione Amministrazione Trasparente e l'importazione del precedente contenuto nelle corrette sotto sezioni. Inoltre, i dipendenti dell'Ufficio, ed in particolare quelli individuati quali responsabili delle pubblicazioni obbligatorie, sono stati destinatari di un'ampia attività di formazione dispiegata per 20 ore complessive.

Sempre sul fronte Trasparenza, è in via di approvazione il Regolamento sull'accesso documentale, accesso civico ed accesso generalizzato che consentirà all'USRC di dotarsi anche del registro degli accessi.

Relativamente all'attività a prevenzione della corruzione, l'Ufficio ha provveduto ad una totale mappatura delle situazioni anche potenziali dei conflitti di interesse e di cause di incompatibilità adottando le conseguenti misure previste nel Piano e, in esito al confronto con le rappresentanze sindacali, sta per approvare il regolamento per il conferimento di incarichi extra istituzionali.



## 7. RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Nel rispetto del riparto di competenze previsto nella gestione ordinaria, l'USRC dal 2013 cura la programmazione delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica, effettua il trasferimento delle somme e cura il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale (Decreto del MEF del 20/10/2012).

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati **354** interventi di ricostruzione pubblica nei Comuni del Cratere per complessivi **222,4 Mln €**, **331** dei quali nel corso della gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un importo pari a **207,5 Mln €**. Tali interventi riguardano il ripristino, a seguito del danneggiamento arrecato dal sisma 2009, di beni pubblici, quali Case Comunali, Reti infrastrutture, Edilizia Residenziale Pubblica, Centri di Aggregazione, Edilizia Cimiteriale.

Le principali fonti di finanziamento degli interventi di Ricostruzione pubblica, dal 2013 ad oggi, sono:

**Delibera CIPE 135/2012**, a valere sulla quale è stata definita la **Programmazione triennale della Ricostruzione Pubblica (2013 - 2015) dei Comuni del Cratere** per un importo complessivo di **126,45 Mln €**;

**Delibera CIPE n. 48/2016**, che ha definito gli indirizzi, i criteri e le modalità per la predisposizione dei **“Programmi pluriennali di intervento di settore”** e dei relativi

**“Piani annuali di attuazione”**, al fine di razionalizzare i processi di ricostruzione pubblica, in linea con le previsioni del DL n. 78/2015, ed ha approvato un “Piano Stralcio”, che finanzia interventi nei Comuni del Cratere per complessivi **14,5 Mln €**;

**Delibera CIPE n. 24/2018**, che ha approvato il Piano annuale 2018 relativo al Settore 4 - “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” ed ha assegnato risorse all’USRC per complessivi **21,3 Mln €**, destinati a **21** interventi nei Comuni del Cratere e a **14** interventi nei Comuni fuori Cratere;

**Delibera CIPE n. 18/2020**, che ha approvato il secondo Piano annuale 2020 relativo al Settore 4 - “Funzioni istituzionali e collettive, servizi direzionali” ed ha assegnato risorse per un importo di **30,3 Mln €** all’USRC per l’attuazione di 37 interventi in Comuni del Cratere e fuori Cratere.

Dal 2013 ad oggi sono **190 i progetti finanziati in via definitiva**, per complessivi **74,5 Mln €**, che rappresentano complessivamente oltre il 60% degli interventi programmati. Di questi:


- **109** interventi sono ultimati o in fase di collaudo, per un importo pari a **28,8 Mln €**;
- **30** interventi con lavori in corso, per un importo pari a **22,7 Mln €**;
- **53** interventi per i quali è in corso l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori, per un importo pari a **23 Mln €**.

Risultano inoltre oltre **120 interventi programmati**, con una copertura finanziaria di complessivi **117 Mln €**.

Dal 2013 ad oggi sono state complessivamente trasferite ai Comuni del Cratere risorse per **€ 47.499.477,42** per il pagamento dei lavori eseguiti.

Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per la ricostruzione pubblica nel **periodo 2013-2021**:

| <b>RICOSTRUZIONE PUBBLICA</b>   | <b>RISORSE ASSEGNATE</b> | <b>RISORSE IMPEGNATE</b> | <b>RISORSE TRASFERITE</b> | <b>RISORSE SPESE</b>   |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Ricostruzione pubblica (esclusi interventi emergenziali, DPC, Provveditorato, Mibact, ATER) | <b>€ 177 966 712,63</b>  | <b>€ 78 200 725,13</b>   | <b>€ 79 896 276,50</b>    | <b>€ 50.110.084,60</b> |



Nel corso del 2021 sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **€ 4.305.490,73** per interventi pubblici e sono stati assegnati finanziamenti per 3 interventi pari a **€ 634.784,91**.

#### Ricostruzione della Torre di Santo Stefano di Sessanio conclusa nel 2021



Comune di **Santo Stefano di Sessanio (AQ)** Torre Medicea **€ 1.500.000,00**

## 8. EDILIZIA SCOLASTICA



Con Decreto DiSET n. 48 del 14 marzo 2013, sono state trasferite all'USRC le competenze per l'attuazione del Piano denominato "**Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza**", finalizzato alla riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per tutte le scuole della Regione Abruzzo ad eccezione di quelli ricadenti nel Comune di L'Aquila.

Dal 2009 ad oggi sono stati finanziati **245** interventi sull'edilizia scolastica, per complessivi **244 Mln €**, **214** dei quali nel corso della gestione ordinaria – a partire dal 2013 – per un importo pari a circa **192 Mln €**.

Più di recente, con Delibera CIPE n. 32/2019, all'USRC è stata conferita la responsabilità di attuazione del Piano annuale degli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica

nell'ambito territoriale di propria competenza, mentre al MIUR è assegnata la competenza della programmazione del Settore.


Gli interventi previsti riguardano **la riparazione, il miglioramento sismico** e, in alcuni casi, **la costruzione di nuovi edifici scolastici**, coinvolgendo oltre **160 edifici, 4 province e 98 comuni, e quasi 30.000 studenti** abruzzesi.


Sulla base dei criteri e delle procedure definiti dall'USRC, ad oggi, sono stati **approvati 113 interventi per oltre 106,2 Mln €**, **immediatamente cantierabili, e sono state trasferite agli enti attuatori risorse per 82,6 Mln €**.

**Dei 113 interventi approvati dal 2013 ad oggi: 80 hanno concluso i lavori e 33 sono in fase di esecuzione.**

Dei **192 Mln €** di interventi finanziati, risultano, in particolare:

- interventi ultimati per un importo pari a **71,0 Mln €** assegnati;
- interventi in fase di esecuzione per un importo pari a **42,0 Mln €** assegnati;
- interventi in fase di progettazione, per un importo pari a **64,6 Mln €** assegnati;
- interventi in fase di programmazione per un importo pari a **7,3 Mln €** assegnati;
- interventi definanziati per un importo pari a **7,4 Mln €** assegnati..





Gli interventi riguardano edifici che hanno manifestato un'elevata vulnerabilità sismica e sono finalizzati al raggiungimento del massimo livello di sicurezza conseguibile con il finanziamento disponibile; per quasi la metà di essi è prevista la sostituzione dei vecchi fabbricati con nuovi edifici scolastici.

Nel corso del **2021** sono stati complessivamente trasferiti da parte dell'USRC **6.782.907,00 €** a 21 soggetti attuatori degli interventi di edilizia scolastica e sono stati assegnati finanziamenti a 8 enti per interventi pari ad **7.794.824,84 €**.

Fra gli interventi finanziati, nel corso del 2021, **8** hanno concluso i lavori, mentre gli altri procedono con l'esecuzione dei lavori e la progettazione. Nel corso del 2020 era stata effettuata la ricognizione del fabbisogno economico per la programmazione della II annualità (2020) degli interventi di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica, con assegnazione delle risorse da parte del CIPE con deliberazione n. 72/2020, i Comuni interessati, in questo ultimo anno, hanno attivato le procedure per l'avvio delle progettazioni e dei lavori.

| USRC - Edilizia scolastica - Interventi conclusi                        | Importo                |
|---|------------------------|
| Scuole materne - Comune di Scafa  | 221.011,17 €           |
| Scuola elementare in Via Pertini -Comune di Avezzano                    | 4.074.300,00 €         |
| Scuola materna ed elementare - Comune di Vittorito                      | 1.088.000,00 €         |
| Liceo Artistico "Mario dei Fiori" di Penne                              | 430.000,00 €           |
| Scuola materna, elementare e media - Comune di Pratola Peligna          | 7.000.000,00 €         |
| Scuola materna ed elementare - Comune di Bugnara                        | 1.783.263,52 €         |
| Scuola materna in Via Badia - Comune di Sulmona                         | 110.200,00 €           |
| Edificio scolastico in Via De Gasperi - Comune di Montebello di Bertona | 400.000,00 €           |
| <b>Totale</b>   | <b>15.106.774,69 €</b> |

## ALCUNI EDIFICI INAUGURATI NEL 2021



**Comune di Avezzano**  
Scuola elementare in Via Pertini



Intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione  
€ 4.074.300,00



**Comune di Pratola Peligna**  
Scuola materna, elementare e media



Intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione  
€ 7.000.000,00



**Comune di Bugnara**  
Scuola materna ed elementare



Intervento di sostituzione edilizia  
€ 1.783.263,52



Si riporta di seguito il quadro di riepilogo delle Risorse assegnate, impegnate, trasferite e spese per gli interventi sull'edilizia scolastica nel **periodo 2013-2021**:

| EDILIZIA SCOLASTICA                                     | RISORSE ASSEGNATE | RISORSE IMPEGNATE | RISORSE TRASFERITE | RISORSE SPESE |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Edilizia scolastica (esclusi interventi Provveditorato) | € 192.284.383,90  | € 106.200.100,25  | € 155 787 593,30   | € 82.624.603  |



*AGORA' (spazio centrale) della nuova Scuola elementare di Celano*

L'U.S.R.C. ha contribuito a diffondere presso le amministrazioni competenti le **indicazioni dettate dalle Linee guida del MIUR**, per realizzare scuole con una concezione innovativa degli spazi dedicati alla didattica e con un nuovo rapporto con il territorio, che qualifichi la scuola come «centro civico», al servizio della comunità oltre gli orari scolastici.

L'Ufficio ha inoltre provveduto alla copertura economica delle spese necessarie alla **sistemazione provvisoria degli studenti** per garantire la continuità didattica durante l'esecuzione degli interventi, definendo altresì i criteri di assegnazione delle risorse alle Amministrazioni richiedenti.



## 9. SVILUPPO DEL TERRITORIO

La L. 134/2012 individua tra le finalità della gestione ordinaria della ricostruzione quella di assicurare l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati (art.67-ter, co.1) ed assegna all'USRC la competenza anche in ordine allo sviluppo dei territori (art.67-ter, co.2).


Allo scopo, **l'art. 11, co. 12, del D.L. n. 78/2015**, ha destinato una quota (**fino al 4%**) delle risorse finanziarie stanziata per la ricostruzione al **Programma di sviluppo RESTART**, predisposto dalla SdM – Struttura di Missione (ex DPCM 1 giugno 2014, confermata con modificazioni dal DPCM 4 ottobre 2019) ed approvato con **Delibera CIPE n. 49/2016**, con una dotazione finanziaria pari a **219,7 Mln €**, per interventi da attuarsi nel territorio del Cratere sismico abruzzese. Tali risorse sono aggiuntive a quelle già assegnate allo sviluppo con **Delibera CIPE n. 135/2012**, pari a **100 Mln €**.

Con successive delibere CIPE n. 70/2017, 115/2017, 25/2018, 56/2018, 20/2019, 54/2019, 16/2020, 17/2020 e 70/2020, sono stati approvati ulteriori interventi del Programma di sviluppo RESTART ed assegnate ulteriori risorse per l'attuazione degli interventi.

Nella Tabella che segue è riportato lo stato di avanzamento del Programma per ciascuna delle Priorità o Ambiti tematici, con riferimento alle Delibere CIPE sopra richiamate:

| RIEPILOGO PROGRAMMA SVILUPPO (DELIBERA CIPE N. 49/2016 + DELIBERA CIPE N. 135/2012) |   |                                |                          |  |                 |  |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--|
| PRIORITA' - AMBITI TEMATICI RESTART   | RIPARTO FINANZIARIO / DOTAZIONE PRIORITA' | INCIDENZA SUL TOTALE PROGRAMMA | TOTALE RISORSE APPROVATE | % RISORSE APPROVATE SU DOTAZIONE PRIORITA' | RISORSE RESIDUE | % RISORSE RESIDUE SU DOTAZIONE PRIORITA' |
|   | mln€                                      | %                              | mln€                     | %  | mln€            | %  |
| A - Sistema imprenditoriale e produttivo  | 136,6                                     | 43%                            | 95,7                     | 70%  | 40,9            | 30%                                      |
| B - Turismo e ambiente  | 77,8                                      | 24%                            | 58,6                     | 75%  | 19,2            | 25%                                      |
| C - Cultura   | 14,8                                      | 5%                             | 14,8                     | 100%                                       | 0,0             | 0%                                       |
| D - Alta formazione   | 17,8                                      | 6%                             | 15,0                     | 84%  | 2,8             | 16%                                      |
| E - Ricerca e innovazione tecnologica   | 58,9                                      | 18%                            | 57,7                     | 98%  | 1,2             | 2%                                       |
| F - Agenda digitale   | 9,4                                       | 3%                             | 6,8                      | 72%  | 2,6             | 28%                                      |
| G - Governance, monitoraggio e valutazione del programma di Sviluppo                | 4,4                                       | 1%                             | 4,4                      | 100%                                       | 0,0             | 0%                                       |
| <b>TOTALE</b>   | <b>319,7</b>                              | <b>100%</b>                    | <b>253,1</b>             | <b>79%</b>                                 | <b>66,6</b>     | <b>21%</b>                               |

#### PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA RESTART



Nell'ambito della procedura di approvazione degli interventi del programma RESTART, l'USRC supporta la SdM - Struttura di Missione nella valutazione delle proposte d'intervento presentate dalle Amministrazioni Titolari e fa parte del **Comitato di Indirizzo**, nella figura del Titolare.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, l'USRC in fase di attuazione del programma è inoltre competente al **trasferimento delle risorse destinate agli interventi di RESTART a titolarità dei Comuni del Cratere sismico**, ad esclusione di L'Aquila, previa istruttoria positiva da parte della SdM e trasferimento delle relative

risorse da parte del MEF – Dipartimento del Tesoro.

Ad oggi, l'USRC ha effettuato il trasferimento di risorse per un importo complessivo pari a € **191.275,44**.

Il sito internet istituzionale dell'USRC rende disponibile l'informativa in ordine allo stato di attuazione del Programma RESTART, al link che segue: [Programma di sviluppo RESTART](#)

A far data dall'anno 2019, l'USRC sta affiancando la Struttura di Missione ed i 56 Comuni del Cratere nella predisposizione, da parte delle Aree Omogenee (AO) del Cratere, di **8 PIT – Progetti Integrati per il Turismo**, a valere sulle risorse disponibili per la **Priorità B – Turismo e Ambiente**. Con delibera CIPE n. 16 del 14 maggio 2020 è stato approvato il primo PIT, "**Terre della Baronia**", proposto da 5 Comuni del Cratere appartenenti prevalentemente all'**AO n. 4**, per un importo pari a **€ 5.353.716,39**.

Nel corso del 2021 l'USRC ha supportato la Struttura di Missione nell'istruttoria degli ulteriori 7 PIT delle restanti Aree Omogenee, propedeutica all'approvazione da parte del Comitato di Indirizzo e del CIPESS.

In esito a tale attività, è stato portato a definizione il PIT "**Terre della Pescara**", proposto da 7 Comuni dell'**AO n.5**, per un importo di **7.647.733,78 €**, approvato nella seduta del Comitato di indirizzo del 24 agosto 2021 a valere sulla Priorità B del Programma di Sviluppo RESTART.

I PIT hanno l'obiettivo di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico del territorio del Cratere, a completamento e valorizzazione delle azioni di ricostruzione dei borghi, in linea con la vocazione turistica prevalente dell'Area omogenea di appartenenza, mediante interventi fisici affiancati da interventi immateriali di marketing territoriale, volti a conseguire la riconoscibilità dell'offerta territoriale. I **PIT - Progetti integrati per il Turismo** sono diretti a potenziare:

- 1. Turismo storico culturale e religioso;**
- 2. Turismo naturalistico;**
- 3. Turismo dei borghi, delle tradizioni popolari ed enogastronomico.**

A far data dal settembre 2021, l'USRC sta lavorando congiuntamente alla Struttura di Missione, al Commissario straordinario per il sisma 2016 ed ai Comuni del Cratere per l'individuazione degli interventi da finanziare attraverso il programma di **Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016**, finanziato per un importo pari a **1,780 Mld€** a valere sulle risorse del **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR** di cui al D.L. n. 59/2021.

La Cabina di coordinamento integrata, istituita ai sensi dell'art.14-bis del D.L. n. 77/2021, presieduta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016, della quale fanno parte il Capo Dipartimento Casa Italia, il Coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, i presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed i rappresentanti dei Comuni del Cratere 2009 e 2016, nella riunione del 30 settembre 2021 ha approvato il **Programma Unitario di Intervento**, articolato nelle seguenti Macromisure:

- **Macromisura A**, "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi", per la quale sono stanziati **1,08 Mld€**;
- **Macromisura B**, "Rilancio economico e sociale", per la quale sono stanziati **0,70 Mld€**.

Il Programma Unitario di Intervento e le Schede di dettaglio degli interventi finanziabili afferenti alle Macromisure A e B sono pubblicati sul sito del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, al seguente link:

<https://sisma2016.gov.it/2021/10/19/recovery-fund-aree-sisma-ecco-tutti-gli-interventi-finanziabili/>

Nella definizione del Programma, l'USRC ha effettuato il raccordo tecnico-amministrativo tra il territorio del Cratere ed i soggetti attuatori del Programma, individuati nel Commissario Straordinario per il sisma 2016 e nella Struttura di missione sisma 2009.

Con riferimento al territorio del Cratere sismico 2009, l'USRC ha coordinato la ricognizione degli interventi approvati nel dicembre 2021 dalla Cabina di coordinamento integrata, con particolare riguardo alle seguenti linee di intervento della **Misura A** del Programma Unitario di Intervento, per complessivi **117,94 Mln€**:

- **sub-misura A.2, obiettivo 1** – *“Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”*, per complessivi **25,14 Mln€**;
- **sub-misura A.3, obiettivo 1** - *“Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”*, per complessivi **50,31 Mln€**;
- **sub-misura A.3, obiettivo 3.A** – *“Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici”*, per complessivi **2,20 Mln€**;
- **sub-misura A.3, obiettivo 3.C** – *“Ammodernamento e messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”*, per complessivi **24,97 Mln€**;
- **sub-misura A.4, obiettivo 5** - *“Investimenti sulla rete stradale comunale”*, per complessivi **15,32 Mln€**.

Le Ordinanze del Commissario straordinario per il sisma 2016 di ammissione a finanziamento degli interventi del Programma a valere sulle risorse del Fondo complementare al PNRR sono pubblicate al seguente link: <https://sisma2016.gov.it/provvedimenti-fondo-pnrr-area-sisma/>

Le informazioni e gli aggiornamenti relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR sono inoltre disponibili anche nella sezione “Sviluppo del territorio” del sito istituzionale dell'USRC, nella pagina dedicata, al seguente link:

<https://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/piano-complementare-al-pnrr/interventi-per-le-aree-del-terremoto-2009-e-2016>

In tema di **valorizzazione turistica del territorio**, l'USRC già dal 2020 ha dato avvio all'implementazione di **“STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE”**, un quadro di area vasta delle risorse turistiche del territorio del Cratere, composto dall'analisi dei principali tematismi/valori e dalla sintesi degli stessi in una Visione guida, che mette a sistema le emergenze puntuali di valore storico, architettonico e naturalistico ed i percorsi fisici e tematici che le collegano, con l'obiettivo di delineare un sistema integrato di fruizione e conoscenza dei luoghi, funzionale a consolidare l'identità e la cultura del territorio.

La Visione guida e le analisi ad essa presupposte sono rese disponibili ai Comuni del Cratere, quale strumento a supporto delle decisioni e delle proposte di intervento in materia di sviluppo del territorio, sul sito istituzionale dell'USRC, al seguente link: [Strategie sviluppo turistico](#)

Sulla base delle "STRATEGIE PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL CRATERE", l'USRC ha predisposto nel 2021 il Progetto «**Open Abruzzo: cultura e territorio nelle tue mani**», per un importo di 70 Mln €, entrato a far parte, insieme ad altre 73 proposte progettuali regionali, della "Banca progetti" della Regione Abruzzo, oggetto della proposta-contributo al **PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** "L'Abruzzo e il PNRR. Il contributo della Regione al rilancio del Paese", inviata il 15 ottobre 2020 dalla Regione Abruzzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri agli Affari europei e agli Affari regionali. Il documento è disponibile al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr>

In vista delle opportunità offerte dal PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'USRC ha sviluppato, oltre *OPEN ABRUZZO*, altre progettualità rivolte all'intero territorio del Cratere.

La proposta progettuale "**ABRUZZO WAY OF LIFE**" è stata sviluppata dall'USRC a beneficio dei Comuni del Cratere sismico 2009, in risposta alle criticità rilevate sul territorio legate alla condizione di fragilità e di isolamento e confinamento territoriale dei soggetti fragili, in particolare anziani, presenti in alta percentuale nel territorio. Il progetto intende pertanto contrastare il fenomeno della marginalizzazione e sviluppare l'identità territoriale dei borghi come luoghi ad elevato grado di benessere e di salute per la comunità, attraverso la creazione di una serie di strumenti che migliorino la condizione di vita dei cittadini. Nell'ambito del progetto "**ABRUZZO WAY OF LIFE**", nel mese di settembre, l'USRC ha proposto la candidatura, assieme alla Regione Abruzzo, alla **2nd Open Call lanciata dall'Horizon Pilot Project Gatekeeper**, attraverso la proposta "**Abruzzo That Cares**", una delle 4 iniziative di intervento in cui è articolato il più ampio progetto "Abruzzo Way of Life. "**Abruzzo That Cares**", che rappresenta il **vero project core** di "Abruzzo way of life", coniuga l'uso delle più moderne tecnologie digitali con le esigenze di superare l'isolamento/confinamento territoriale e di garantire un costante monitoraggio della salute dei soggetti fragili, attraverso un nuovo modello di assistenza non più ospedale-centrico bensì paziente-centrico. La proposta specificatamente intende creare servizi digitali per garantire l'accesso a servizi efficienti e semplici alle persone più deboli per promuovere quel processo di resilienza individuale e collettivo nel fronteggiare eventi emergenziali, nella prestazione di professionalità ed erogazione di servizi continuativi.

La proposta progettuale "**ABRUZZO LAB: RIABITARE CON L'ARTE**", sviluppata da USRC, intende promuovere lo sviluppo locale dei comuni del cratere attraverso l'insediamento di una comunità artistico culturale internazionale nei territori delle Aree Omogenee del Cratere 2009 e trasformare i comuni in laboratori dell'arte, della cultura e dello spettacolo. Offrire occasioni sociali di incontro e condivisione per le comunità locali e di contatto e scambio con l'esterno attraverso la creazione di un centro culturale, che possa nel tempo diventare luogo di ritrovo per artisti, amanti dell'arte e turisti in genere, contribuisce all'intento di voler sviluppare una nuova strategia di sviluppo territoriale a base culturale, capace di coniugare la visibilità globale dell'Abruzzo, i network e lo storytelling degli artisti, con i valori, le tradizioni e le memorie dei luoghi radicati nell'arte e nella storia. Questo progetto trova ispirazione nell'iniziativa di minore dimensione "**LAB-8: Riabitare con l'arte**" e dalle nuove prospettive di crescita che quest'ultima, in attuazione nei mesi di giugno - settembre 2021, ha saputo innescare sul territorio dell'Area Omogenea 8, oggetto d'intervento. L'USRC ha supportato il progetto LAB-8 "Riabitare con l'arte" promosso da CARSA

s.r.l., finanziato a valere sulle risorse 2019 dei fondi RESTART - filone C dedicato allo sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere. Il ruolo di supporto dell'USRC ha favorito sia un migliore coordinamento tra gli addetti ai lavori, sia una migliore strategia di promozione del progetto, attraverso un processo di integrazione e messa in rete di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti. L'obiettivo di **"ABRUZZO LAB: RIABITARE CON L'ARTE"** è rendere più esteso e duraturo il processo di insediamento di una comunità artistico-culturale internazionale, avviato con il progetto di minore dimensione "LAB-8: Riabitare con l'arte", producendo effetti economico-sociali a sostegno della ricostruzione materiale. Per maggiori approfondimenti è possibile consultare i seguenti link:  
<https://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/in-evidenza>  
<https://www.usrc.it/attivita/sviluppo-del-territorio/in-evidenza/1012-lab-8-riabitare-con-l-arte-pillole>

## 10. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE



L'USRC gestisce i movimenti contabili, dalle previsioni di entrata/spesa alla registrazione contabile delle entrate ed uscite effettive, emettendo mandati di pagamento, registrando ordinativi di incasso ed ottemperando ai dettami della rendicontazione ex L. 1992, n. 225 e ss. mm.ii.

A far data dall'aprile 2013, sono stati eseguiti n. **11499** mandati di pagamento per un totale € **1.531.706.901,19** (dato al **10/12/2021**).

Di questi, nel 2021 sono stati eseguiti n° **1690** mandati di pagamento per complessivi € **249.179.184,92**

Per il dettaglio si veda il sito <http://www.usrc.it/ammtrasparente.aspx>

Di seguito alcune delle principali attività di gestione fondi dell'USRC oltre quelli della ricostruzione privata, OO.PP., ed edilizia scolastica:

### A) SPESE OBBLIGATORIE

L'USRC esegue l'istruttoria delle rendicontazioni effettuate dai Comuni sul portale di interscambio AVEIANET dove gli stessi possono compilare le schede relative alle diverse tipologie di spesa (CAS, LOCAZIONE TEMPORANEA ALLOGGI, TRASLOCO E DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO, CONTRATTI DI LOCAZIONE) al fine di richiedere il trasferimento dei fondi.

Nel 2021 è stato trasferito per le spese obbligatorie (contributo di autonoma sistemazione, locazione temporanea di alloggi ad uso abitativo, contratti di locazione, trasloco e deposito temporaneo del mobilio), in favore dei Comuni del Cratere e Fuori Cratere un importo totale pari ad € **80.653,51** così suddiviso:

- € **48.038,71** per contributo di autonoma sistemazione;
- € **32.614,80** per trasloco e deposito temporaneo del mobilio.

#### B) CO.CO.CO.

Nel 2021 sono stati trasferiti dall'USRC ai comuni del cratere per le spese relative ai co.co.co. € 1.093.061,62, ripartiti come segue:

- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2016 € 9.000,00
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2017 € 32.842,37
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2018 € 41.883,84
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2019 € 119.283,84
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2020 € 675.401,57
- co.co.co. comuni cratere – competenza anno 2021 € 214.650,00

#### C) VIDEOSORVEGLIANZA

Nel 2021 sono stati erogati fondi per il finanziamento del "Safe Community – Progetto di videosorveglianza integrata dei comuni del cratere sismico" per un importo complessivo pari ad € **106.625,55** e sono stati assegnati complessivi € **116.702,63**.

| Erogazioni      |             |
|-----------------|-------------|
| Fano Adriano    | € 32.000,00 |
| Gagliano Aterno | € 29.362,10 |
| Collarmele      | € 32.000,00 |
| Ovindoli        | € 5.274,40  |
| Cocullo         | € 7.989,05  |

| Assegnazioni    |             |
|-----------------|-------------|
| Fano Adriano    | € 40.000,00 |
| Gagliano Aterno | € 36.702,63 |
| Collarmele      | € 40.000,00 |

#### D) SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'USRC

Nel secondo semestre del 2021 sono state gestite 195 fatture per un importo complessivo di euro 84.400,92 oltre IVA, tutte gestite nei tempi di legge e con un tempo di liquidazione mediamente inferiore di 7 giorni rispetto alla scadenza della fattura. Gli indici di tempestività dei pagamenti sono consultabili al link <https://usrc.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/pagamenti-dell-amministrazione.html>

Sul piano organizzativo, l'attività di liquidazione è stata incanalata in un processo disciplinato con disposizione di servizio del responsabile dell'Ufficio e la cui caratteristica essenziale è la previsione di tre livelli di controllo interno da attuarsi sull'istruttoria tecnico-amministrativa, sulla bozza di determinazione e sugli adempimenti obbligatori in tema di trasparenza. I tre livelli di controllo, di pari passo con l'approvazione di nuovi modelli di atti interni e provvedimenti, oltre a scongiurare eventuali comportamenti rilevanti sotto il profilo della prevenzione della corruzione, hanno consentito anche un'implementazione della qualità degli atti.

L'attività di approvvigionamento di beni e servizi per le esigenze dell'Ufficio si è svolta in piena coerenza con le previsioni del programma biennale degli acquisti (consultabile qui: <https://usrc.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture.html>), con 22 nuove procedure ad evidenza pubblica interamente espletate nel corso del secondo semestre del 2021 oltre a 3 procedure di modifica delle condizioni contrattuali di affidamenti già in corso.

Per tutte le procedure si è garantito l'assolvimento degli obblighi di controllo sull'operatore in esecuzione di apposite linee guida di cui si è dotato l'USRC, oltre alla piena attuazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Da evidenziare il ricorso a procedure aperte anche per importi sotto soglia e l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o di altre piattaforme elettroniche anche al di sotto della soglia di obbligatorietà, al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività in questo settore particolarmente sensibile e la possibilità di accedere a prezzi maggiormente concorrenziali.

Sono attualmente in via di approvazione il regolamento degli acquisti ed il regolamento per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche.

## CREDITS

- Copertina [<https://www.virtuquotidiane.it/cronaca/castelli-di-fondazione-dellaquila-fossa-il-baronato-del-gran-rifiuto.html>]
- pag.8 [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centro\\_storico\\_Navelli.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centro_storico_Navelli.jpg) - Sayatek, CC BY-SA 4.0  
<<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>>, via Wikimedia Commons ]
- pag.12  
<https://www.fmdos.cl/noticias/santo-stefano-di-sessanio-pueblo-en-italia-ofrece-casi-10-mil-dolares-por-mudarte-alla/> ]
- pag.24  
[https://abruzzoturismo.it/sites/default/files/2020-09/800px-Corno\\_grande\\_e\\_Pietracamela%2C\\_Gran\\_Sasso%2C\\_Provinc\\_e\\_of\\_Teramo%2C\\_Abruzzo%2C\\_Italy\\_-\\_panoramio.jpg](https://abruzzoturismo.it/sites/default/files/2020-09/800px-Corno_grande_e_Pietracamela%2C_Gran_Sasso%2C_Provinc_e_of_Teramo%2C_Abruzzo%2C_Italy_-_panoramio.jpg) ]
- pag.33  
<https://i0.wp.com/www.abruzzo-segreto.it/wp-content/uploads/Veduta-aerea-Chiesa-di-Madonna-del-Campo-03.jpg?fit=1920%2C1280&ssl=1>]
- Tutte le illustrazioni [<https://www.freepik.com/pch-vector>]