

NOTA DI SINTESI: STATO DELL'ARTE DELLA RICOSTRUZIONE **DEI COMUNI DEL CRATERE E FUORI CRATERE.**

Piani di Ricostruzione:

Comuni con Piano di Ricostruzione con iter di approvazione concluso:	43
Comuni con Piano di Ricostruzione adottato in corso di approvazione:	6
Comuni con Piano di Ricostruzione non ancora adottato:	6
Comuni che non si doteranno del Piano di Ricostruzione:	1

Fabbisogni finanziari stimati per i **55 Comuni** che si avvalgono del PdR:

- Ricostruzione privata 3,20 mld€
- Ricostruzione pubblica 0,40 mld€

di cui:

Fabbisogni finanziari programmati mediante i **43 PdR** con iter di approvazione **concluso**:

- Ricostruzione privata 2,59 mld€
- Ricostruzione pubblica 0,32 mld€

Fabbisogni finanziari stimati per i **6 PdR** con iter di approvazione **in corso**:

- Ricostruzione privata 0,35 mld€
- Ricostruzione pubblica 0,05 mld€

Fabbisogni finanziari stimati per i **6 PdR da adottare**:

- Ricostruzione privata 0,26 mld€
- Ricostruzione pubblica 0,03 mld€

Importo programmato rispetto al fabbisogno stimato 80%

Ricostruzione Privata Comuni del Cratere:

L'andamento dell'attività istruttoria di ammissione a contributo nei Comuni del Cratere dall'inizio della ricostruzione ad oggi mostra:

1. totale pratiche istruite dal 2009 al 2014: **857 M€**;
2. totale pratiche istruite nel 2014: **307 M€**;
3. **capacità istruttoria mensile raddoppiata** dal 2013 al 2014 (cfr tab.)

Attività istruttoria nei Comuni del Cratere	
Anno	Capacità mensile media (M€)
2009-2011	7,84
2012	11,25
2013	13,68
2014	25,65

La velocizzazione dell'attività di ammissione a contributo è principalmente dovuta all'entrata a regime degli **8 Uffici**

Territoriali della Ricostruzione, che negli ultimi 6 mesi hanno istruito oltre il 90% del totale ammesso nel cratere, e dal successo della procedura parametrica **MIC** (Modello Integrato Cratere per la definizione del contributo nei centri storici) che ad oggi ha consentito di approvare contributi per **160 M€**.

Nell'intento di assicurare una più efficace allocazione di risorse, la Delibera CIPE 23/2014 ha attribuito all'USRC il compito di assegnare le risorse per ricostruzione privata. La procedura messa in campo dall'USRC consente di assegnare le risorse ai soli interventi che troveranno immediata attuazione, garantendo un efficiente utilizzo di risorse pubbliche. Negli ultimi due mesi sono state assegnati ai Comuni del Cratere 95 M€ che daranno vita ad oltre **120 nuovi cantieri di ricostruzione entro aprile 2015** per un totale stimato di ca **730** cantieri.

Ricostruzione Privata Comuni "Fuori Cratere":

Comuni monitorati: 110

Risorse Stanziate (delibere CIPE 135/2012, 50/2013, 01/2014, 23/2014): 125 milioni

Pratiche Ammesse e concesse sul canale diretto: 193 milioni

Fabbisogno per la copertura delle pratiche positivamente istruite e non concesse: 68 milioni

La recente delibera CIPE del 20/02/2015 che ha assegnato in via definitiva ai Comuni "Fuori Cratere" risorse per ulteriori 132 milioni di euro, garantisce la copertura del fabbisogno attuale e, delle ulteriori pratiche che saranno emesse nel corso del 2015.

Dei 110 Comuni monitorati sono **62** quelli che hanno stipulato convenzioni con gli UTR di frontiera, procedura che ha portato a depositare negli UTR **740 pratiche** precedentemente depositate presso gli Uffici Tecnici Comunali, per un importo complessivamente richiesto di **175 milioni di euro**.

Ricostruzione Pubblica Comuni del Cratere:

Si riporta di seguito il quadro finanziario di sintesi dello stato di utilizzo delle risorse stanziare dalla Delibera CIPE 135/2012 pari a complessivi € 126.450.000,00. Le risorse fanno riferimento agli interventi di competenza degli Enti Locali. Sono esclusi gli interventi dei Beni Ecclesiastici tutelati dal MiBACT.

Interventi in Programmazione, 18 % :	42 per € 22.193.778,75
Interventi in Progettazione, 21 % :	46 per € 26.443.396,03
Interventi in fase di Affidamento Lavori 14 % :	44 per € 17.902.463,40
Interventi in corso di Attuazione 6% :	23 per € 7.456.418,36
Interventi Conclusi, 2% :	07 per € 2.149.811,23
Risorse Programmate per l'attuazione dei PdR:	€ 50.304.132,23

Trasferimenti di *cassa* agli Enti Locali: **€ 3.803.012,06**

In sintesi gli interventi in fase avanzata rappresentano complessivamente un terzo dei 162 progetti programmati, con risorse impegnate per 76.7 milioni di euro rispetto ai complessivi 126.5 milioni messi a disposizione dalla delibera CIPE 135/2012.

Piano Scuole:

Il piano denominato "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza" è finalizzato alla riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sismici, è articolato in tre programmi stralcio per una somma complessiva di € 226.421.450,00, stanziati dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39 e dalla deliberazione del CIPE 47/2009. L'USRC sta procedendo ad avviare la terza fase del Piano Scuole d'Abruzzo-il Futuro in Sicurezza: 146 interventi per oltre 136 milioni di euro che interessano 100 enti attuatori di cui 96 Comuni e 4 Province

Lo stato di attuazione ad oggi è il seguente:

Interventi in Programmazione, 29% :	55 per €39.066.392,40
Interventi in Progettazione, 35 % :	52 per €47.558.956,26
Interventi in fase di Affidamento Lavori 31% :	24 per €42.859.533,43
Interventi in corso di Attuazione 4% :	10 per €5.963.334,00
Interventi Conclusi, 1% :	05 per €872.000,00

Trasferimenti di *cassa* agli Enti Locali: **€ 13.916.849,42**

Beni Ecclesiastici tutelati dal MiBACT:

Delibera CIPE 135/2012, annualità **2013**, € 24.800.000,00:

- Nell'ambito territoriale dei Comuni del Cratere sono in programma 13 interventi per complessivi 14.200.000,00 (5 in attuazione, 8 in progettazione)
- Nell'ambito territoriale dei Comuni "Fuori Cratere" sono in programma 16 interventi per complessivi 10.600.000,00 (10 in attuazione, 6 in progettazione)

Delibera CIPE 135/2012, annualità **2014, 2015**: nell'ambito delle risorse stanziare per i Comuni del Cratere, sono state destinate al restauro e consolidamento degli immobili ecclesiastici tutelati dal MiBACT, € 21.300.000,00 per l'annualità 2014 e € 15.450.000,00 per l'annualità 2015 al fine di finanziare gli interventi inseriti nel programma pluriennale 2013 - 2021 rimodulato nel mese di ottobre 2013.

Fossa, 13 Aprile 2015