



U.S.R.A. – U.S.R.C.

UFFICIO CENTRALIZZATO ESPROPRI

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF (Palazzina C/1)
Via delle Fiamme Gialle (Coppito) - 67100 L'Aquila (AQ)*

L'Aquila 30 Novembre 2015

**REPORT ATTIVITÀ ESPROPRIATIVE
AGGIORNATO AL 30/11/2015**

Sommario

TABELLA 1 STIMA RISORSE.....	4
------------------------------	---

ALLEGATI

ALL.1/SINTESI PROGETTO C.A.S.E.

ALL.2/SINTESI MAP L'AQUILA

ALL.3/SINTESI MUSP L'AQUILA

ALL.4/SINTESI COMUNI CRATERE MAP E MUSP

ALL.5/ SINTESI AREA CESSIONI

Tabella 1 Stima Risorse - Situazione al 30/11/2015

PROGETTI	IMPEGNATI		PREVISTI			
	2013/2014	2015	2015	2016	TOTALE	
CASE	€ 29.700.986,22	€ 3.906.755,20	€ 4.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 35.700.986,22	
MAP AQ	€ 4.443.340,26	€ 2.034.965,21	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 9.443.340,26	
MUSP AQ	€ 5.156.736,61	€ 1.633.304,50	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 7.156.736,61	
CRATERE	ONERI FISCALI	€ 269.098,52	€ 84.625,25	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 1.269.098,52
	ESPROPRI	€ 9.001.880,17	€ 1.765.569,13	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 13.001.880,17
CAVE INERTI	€ 587.644,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 400.000,00	€ 987.644,39	
G8	€ 1.890.111,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.890.111,95	
ACCOGLIENZA/SISTEMAZIONI	€ 544.386,11	€ 395.600,09	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 2.044.386,11	
ONERI FISCALI	€ 1.514.893,37	€ 99.771,21	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.514.893,37	
TOT	€ 53.109.077,60	€ 9.920.590,59	€ 12.400.000,00	€ 9.500.000,00	€ 75.009.077,60	

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre

PROGETTO C.A.S.E.							FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	FASE 3 (SVINCOLO)	DECRETO DI ESPROPRIO
AREA	LOCALITA'	A P.LLE TOTALI	B ARCHIVIAE	A-B=D+C DA LAVORARE (TOT-ARCH.)	C OCC. TEMP.+ SERVITU	D ESPROPRI + ACQUISIZ.	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	
1	S.ANTONIO	140	64	76	12	64	100%	100%	54%	63 (5 Alla firma Comune AQ)
2	COLLEBRINCIONI	92	36	56	27	29	100%	91%	5%	7 (7 Alla firma Comune AQ)
3	CESE DI PRETURO	160	62	98	28	70	94%	93%	75%	69 (39 Alla firma Comune AQ)
4	PAGLIARE DI SASSA	54	20	34	15	19	100%	100%	29%	12
5 - 11	PAGANICA	118	33	85	77	8	12%	12%	100%	8 (7 Alla firma Comune AQ)
6	SAN GIACOMO	89	24	65	65	0	23%	23%	0%	0
7	TEMPERA	135	22	113	80	33	98%	97%	11%	33 (23 Alla firma Comune AQ)
8	BAZZANO	44	13	31	23	8	100%	100%	89%	7 (2 Alla firma Comune AQ)
9	S.ELIA 1	107	50	57	35	22	90%	91%	82%	22 (12 Alla firma Comune AQ)
10	S.ELIA 2	34	19	15	12	3	100%	80%	86%	3 (3 Alla firma Comune AQ)
12	ROIO PIANO	81	18	63	63	0	100%	100%	5%	0
13	COPPITO NORD	59	18	41	41	0	3%	2%	0%	0
14	SASSA ZONA POL. NSI	26	4	22	8	14	100%	100%	100%	13
15	PAGANICA NORD	57	0	57	57	0	0%	0%	0%	0
16	CAMARDA	318	40	278	44	234	70%	51%	9%	122 (97 Alla firma Comune AQ)
17	MONTICCHIO	199	63	136	136	0	47%	46%	19%	0
18	PIANOLA	71	36	35	35	0	50%	0%	0%	0
19	ASSERGI	64	4	60	60	0	100%	100%	0%	0
20	ARISCHIA	198	49	149	93	56	7%	11%	100%	0
21	ROIO POGGIO	58	8	50	6	44	100%	100%	3%	37 (34 Alla firma Comune AQ)
22	ROIO 2	77	16	61	27	34	100%	90%	19%	25 (17 Alla firma Comune AQ)
23	ASSERGI 2	140	20	120	55	65	33%	33%	0%	34 (34 Alla firma Comune AQ)
24	PAGANICA 2	422	92	330	187	143	65%	31%	5%	23 (13 Alla firma Comune AQ)
25	GIGNANO	85	31	54	44	10	100%	50%	0%	6 (6 Alla firma Comune AQ)
26	COPPITO 2	209	66	143	82	61	100%	90%	26%	55 (42 Alla firma Comune AQ)
27	COPPITO 3	456	23	433	335	98	20%	8%	0%	15 (15 Alla firma Comune AQ)
TOT.		3493	831	2662	1647	1015				

FASE 1
FASE 2
FASE 3

Notifica indennità C+D
Liquidazioni accettazioni + perfezionamenti depositi MEF rispetto a C+D
Svincoli depositi MEF rispetto alle aperture deposito MEF

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre

PROGETTO M.A.P. AQ									
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO	NOTE
						STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE		
1	SASSA	2	0	1	1	100%	100%		
2	COLLE DI SASSA	5	0	5	0	100%	0%		
3	POGGIO SANTA MARIA	24	3	8	13	91%	20%		
4	MONTICCHIO	86	5	31	50	52%	0%	0	
5	TEMPERA SAN BIAGIO	2	0	1	1	100%	100%	0	
6	TEMPERA SANT'ANGELO	5	0	2	3	100%	0%	0	
7	ARISCHIA	67	0	46	21	97%	3%	0	
8	CANSATESSA - SAN VITTORINO	89	7	55	27	52%	18%	0	
9	PESCOMAGGIORE	5	0	2	3	100%	100%	3	
10	PIANOLA	42	4	17	21	100%	89%	12	
12	BAGNO	39	0	29	10	100%	58%	1	
13	CIVITA DI BAGNO	2	0	2	0	100%	0%	0	
14	CAMARDA	27	2	5	20	100%	12%	0	
15	FILETTO	10	1	9	0	100%	11%	0	
16	FILETTO 2	14	0	7	7	100%	7%	1	
17	SAN GIACOMO	14	1	6	7	100%	30%	0	
18	COLLEBRINCIONI	42	0	20	22	100%	64%	0	
19	SANTA RUFINA	24	0	10	14	100%	66%	1	
20	COLLE DI ROIO	29	0	15	14	100%	0%	0	
21	ROIO POGGIO	26	0	12	14	4%	0%	0	
22	PRETURO	29	0	3	26	100%	0%	0	
23	BAZZANO	34	1	24	9	97%	84%	2	
24	PAGANICA	13	0	4	9	39%	30%	4	
TOT.		630	24	314	292			24	

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre

PROGETTO M.U.S.P. AQ									
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO	NOTE
						STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE		
1	MUSP 30_13_31_14	20	1	3	16	100%	74%	3	
2	MUSP CANADA	18	7	3	8	100%	100%	8	
3	MUSP IPSIASAR	29	5	7	17	96%	96%	12	
4	MUSP 32_1	9	1	8	0	100%	100%	0	
5	MUSP 49_3	22	0	3	19	100%	100%	16	
6	MUSP 11_2	50	0	18	32	100%	68%	11	
7	MUSP 6_7	9	1	1	7	100%	100%	6	
8	MUSP 2_2	33	21	1	11	100%	17%	0	
9	MUSP 22_4	4	0	2	2	100%	100%	2	
10	MUSP 50_4	2	0	1	1	100%	100%	1	
12	MUSP 52_6	46	40	3	3	100%	100%	0	
13	MUSP 29_12	10	10	0	0	0%	0%	0	
14	MUSP ARISCHIA_DEC	42	0	11	31	100%	7%	1	
15	MUSP CASETTA FANTASIA	2	1	0	1	100%	0%	0	
16	MUSP CAMARDA	7	7	0	0	0%	0%	0	
17	MUSP CONSERVATORIO PROVINCIALE	3	3	0	0	0%	0%	0	
18	MUSP ITAS	2	2	0	0	0%	0%	0	
19	MUSP PAGANICA	8	0	3	5	100%	25%	1	
20	MUSP SP4_SP5	30	4	6	20	96%	96%	14	
21	MUSP CONSERVATORIO CASELLA	15	1	7	7	100%	100%	7	
22	MUSP SCUOLA INFANZIA C. GALILEI	17	3	4	10	100%	100%	10	
23	MUSP 51_5	27	0	13	14	100%	100%	10	
24	MUSP 9_10_58_3_57_2	29	4	6	19	100%	96%	18	
25	MUSP 34_3	5	0	1	4	100%	100%	4	
26	MUSP SP1_SP2	15	0	11	4	100%	80%	1	
27	MUSP VIA FICARA	50	0	1	49	100%	100%	45	
TOT.		504	111	113	280			170	

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre

PROGETTO M.A.P.-M.U.S.P. CRATERE									
AREA	LOCALITA'	P.LLE TOTALI	ARCHIVIAE	OCC. TEMP.	ACQUISIZ.	ESPROPRI	FASE 1 (NOTIFICA)	FASE 2 (LIQUIDAZIONE)	DECRETO DI ESPROPRIO
							STATO LAVORAZIONE	STATO LAVORAZIONE	
1	Acciano (AQ)	4	0	0	0	4	0%	0%	0
2	Aielli (AQ)	4	0	0	0	4	100%	0%	0
3	Arsita (TE)	10	0	3	1	6	100%	100%	7
4	Barete (AQ)	21	1	4	1	15	100%	100%	16
5	Barisciano (AQ)	165	0	29	13	123	15%	0%	0
6	Brittoli (PE)	4	0	0	0	4	100%	70%	0
7	Bugnara (AQ)	4	0	1	0	3	100%	100%	3
8	Bussi (PE)	5	0	2	0	3	100%	0%	0
9	Cagnano Amiterno (AQ)	2	0	2	0	0	100%	100%	0
10	Campotosto (AQ)	68	1	24	5	38	0%	0%	0
11	Capestrano (AQ)	9	4	2	0	3	100%	100%	0
12	Caporciano (AQ)	12	1	2	0	9	90%	0%	0
13	Carapelle Calvisio (AQ)	10	0	5	0	5	90%	30%	0
14	Castel di Ieri (AQ)	2	0	1	0	1	100%	100%	1
15	Castelli (TE)	6	0	1	0	5	100%	100%	5
16	Castelvecchio Calvisio (AQ)	3	0	0	0	3	0%	0%	0
17	Castelvecchio Sub.(AQ)	6	0	3	1	2	100%	100%	3
18	Civitella Casanova (PE)	7	5	0	0	2	100%	100%	2
19	Crognaleto (AQ)	10	10	0	0	0	100%	100%	0
20	Cugnoli (PE)	7	4	0	0	3	100%	100%	3
21	Fagnano Alto (AQ)	121	0	0	0	121	0%	0%	0
22	Fontecchio (AQ)	44	1	0	0	43	100%	30%	0
23	Fossa (AQ)	27	19	3	0	5	100%	100%	2
24	Goriano Sicoli (AQ)	2	0	0	0	2	0%	0%	0
25	Isola del Gran Sasso (TE)	4	0	0	0	4	100%	100%	0
26	Lucoli (AQ)	83	2	35	14	32	0%	0%	0
27	Montebello di Bertona (PE)	4	0	0	0	4	100%	100%	4
28	Monte reale (AQ)	34	5	14	0	15	100%	30%	0
29	Montorio al Vomano (TE)	24	5	8	0	11	100%	100%	11
30	Navelli (AQ)	74	8	30	2	34	100%	100%	32
31	Ocre (AQ)	126	0	15	5	106	80%	80%	33
32	Pietracamela (TE)	14	0	0	0	14	0%	0%	0
33	Pizzoli (AQ)	354	19	122	29	184	99%	90%	0
34	Poggio Picenze (AQ)	88	0	0	0	88	0%	0%	0
35	Prata d' Ansidonia (AQ)	70	5	2	0	63	30%	10%	0
36	Rocca di Cambio (AQ)	38	4	14	0	20	100%	50%	0
37	Rocca di Mezzo (AQ)	3	0	0	0	3	50%	30%	0
38	San Benedetto In Perillis (AQ)	40	0	0	0	40	0%	0%	0
39	San Demetrio Né Vestini	81	1	57	0	23	100%	100%	2
40	San Pio delle Camere (AQ)	190	10	19	39	122	90%	0%	0
41	Sant' Eusanio Forconease (AQ)	70	8	26	1	35	90%	30%	0
42	Scoppito (AQ)	41	8	15	6	12	100%	0%	0
43	Secinaro (AQ)	4	0	0	0	4	0%	0%	0
44	Tione degli Abruzzi (AQ)	53	0	0	0	53	0%	0%	0
45	Tornimparte (AQ)	48	0	0	0	48	0%	0%	0
46	Tossicia (TE)	4	0	2	0	2	100%	100%	2
47	Villa S. Angelo (AQ)	179	20	55	2	102	95%	65%	0
48	Vittorito (AQ)	9	1	0	0	8	100%	100%	8
TOT.		2188	142	496	119	1431			134
VARIAZIONI rispetto ad Ottobre									

Servizio Cessioni Volontarie L'Aquila/Cratere

Pratiche (Mappali)	Mappali Atti pubblici	Verbali Sottoscritti	Mappali con verbali fatti	Progetti di Determina di Pagamento	Determine di Pagamento Esecutive	Progetti di Decreti di Esproprio	Decreti di Esproprio Esecutivi	Verbali da sottoscrivere	Progetti di Determine di pagamento da preparare	Progetti di Decreti di Espropri da preparare
957	42	1569	715	447	413	269	82	304	31	75

Servizio Accertamento del Diritto L'Aquila/Cratere

Accertamenti
1002

Supporto Tecnico/amministrativo Contenzioso USRA/USRC

Ricorsi	Relazioni
40	45

VARIAZIONI rispetto ad Ottobre